

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 16PU-002024/15
č. smlouvy poskytovatele: 54/2015

na realizaci zakázky

„R 48 VOJKOVICE, PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ - PD“

(č. stavby: 15 074)

uzavřené dne 1.12.2015 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ6593390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

zastoupeno:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

Geoengineering spol. s r. o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

IČ: 47668121

DIČ: CZ47668121

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED]

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím projektantem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. **V. DOBA PLNĚNÍ** výše uvedené smlouvy o dílo takto:

bod. 5.1 se mění takto:

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v termínech dílčího plnění:

- **Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)**
vč. podání žádosti vydání ÚR do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy
- **Dokumentace pro stavební povolení (DSP)**
vč. podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení do **15.11.2016**
- **Vybrané dokumenty ZDS (VD-ZDS)** do **15.11.2016**

Ostatní nezměněné ujednání smlouvy č. objednatele: 16PU-002024/15; č. poskytovatele: 54/2015, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Důvodem posunutí termínu jsou komplikace při jednání s účastníky řízení a dotčenými osobami při vyjadřování k PD (DUR), a to zejména:

- Obec Vojkovice – žádost o vyjádření byla zaslána dne 10. 2. 2016. Po pravidelných urgencích, osobní návštěvě se zodpovězením dotazů a čekáním na zastupitelstvo, byl získán souhlas se stavbou až dne 24. 4. 2016 – zdržení 1,5 měsíce oproti předpokladu.
- Obec Dobrá – podání žádosti o získání územního rozhodnutí dne 26. 4. 2016. Po pravidelných urgencích a konzultacích vydáno územní rozhodnutí až dne 25. 7. 2016 – zdržení 2 měsíce oproti očekávání.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.