

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/37917 Lelekovice průtah - DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROTRACE s.r.o.

sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno
zapsaná u u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27685837
sp. zn. C 52031

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu plnění

- Posun termínu plnění byl ovlivněn výsledky provedených průzkumů a to především diagnostikou mostního objektu ev.č. 37 917-1 přes železniční trať, dále výsledky průzkumů stávajících inženýrských sítí a technickým návrhem dispozičního uspořádání trasy průtahu s vazbou na zábery pozemků. Rozhodnutí o výběru výsledné varianty stavební úpravy mostního objektu k dalšímu dopracování ze strany objednatele, předcházelo odsouhlasení technického řešení nového mostního objektu včetně odsouhlasení vynucených přeložek inženýrských sítí Správou železniční dopravní cesty. Posun termínu plnění dále ovlivnil i nárůst rozsahu opěrných stěn a vynucených přeložek inženýrských sítí, se kterými původní Investiční záměr ar. č. 08/02-049 z 30. 12. 2008 nepočítal. Jednalo se o přeložky sítí společností SŽDC, GasNet, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Cablecom, s.r.o..

Zdůvodnění změny ceny díla

- Změna ceny díla byla ovlivněna nutnou úpravou rozsahu objektové sestavy oproti Investičnímu záměru ar. č. 08/02-049 z 30. 12. 2008. U mostního objektu ev.č. 37 917-1 byly nově oceněny projektové a průzkumné práce (Korozní a dendrologický průzkum) pro výstavbu nového mostního objektu namísto původní rekonstrukce vrchní stavby. Současně byly oceněny i projektové práce pro nárůst rozsahu vynucených přeložek inženýrských sítí a nárůst počtu opěrných stěn s vazbou na konfiguraci terénu a zábor pozemků.
- V příloze č. 1 jsou kromě položek navyšující původní cenu díla vyčísleny i položky za stavební objekty a průzkumy, které byly z objektové sestavy úplně vyloučeny, nebo byl zmenšen jejich rozsah. V těchto případech jsou položky z výsledné ceny odečteny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1, smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je příprava projektové dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Zpracování dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS, SP bude provedeno dle investičního záměru zpracovaného firmou SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., IČO 46968822, z roku 2008. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení na uvedenou akci.

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice III/37917 Lelekovice průtah. Rekonstrukce silnice je rozdělena na dvě stavby III/37917 Lelekovice průtah a III/37917 Lelekovice most 37917-1, pro účely samostatné realizace těchto dvou staveb bude rozděleno plnění dle II., III., IV., V, VI. a VII. této smlouvy na dvě samostatné části, tak aby mohly být obě stavby připraveny, povoleny a realizovány samostatně.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 8. a odst. 9., smlouvy, které se mění a nově zní:

8. Před předáním konečné DÚR bude na pracovišti objednatele - oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
9. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné DÚR v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Zbylá vyhotovení budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DÚR, průzkumy a studie provedena.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 1., odst. 7. a odst. 8., smlouvy, které se mění a nově zní:

1. DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro DSP, IČ pro stavební povolení, SP a PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, IČ pro územní rozhodnutí.
7. Před předáním konečné DSP a SP (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele - oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
8. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. Zbylá vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předána na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla DSP a SP pro DSP provedena.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., odst. 10. a odst. 11., smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2020.

Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele - oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Sever; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie	do 60 dnů od uzavření dodatku č. 1
Konečná DÚR	do 15 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept DSP a SP	do 120 dnů po vydání územního rozhodnutí nebo doručení výzvy objednatele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, podle toho která skutečnost nastane dříve
Konečná DSP, SP	do 15 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP	do 30 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy dle článku VII. odst.1 této smlouvy, podle toho která skutečnost nastane dříve
Konečná PDPS, SP	do 15 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
IČ	ve lhůtě pro předání konečné DÚR v případě, že se jedná o IČ pro DÚR a ve lhůtě pro předání konečné DSP v případě, že se jedná o IČ pro DSP

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.036.300,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur s náležitostí daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část koncept DÚR+ průzkumy a studie ve výši ■■■ z ceny za DÚR + částka za průzkumy a studie dle upravené přílohy č. 1 - Kalkulace ceny, druhá po předání čístopisu DÚR a IČ pro DÚR ve výši ■■■ z ceny za DÚR + cena za IČ pro DÚR, třetí pro část DSP, SP pro DSP a IČ pro DSP a čtvrtá pro část díla PDPS a SP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvat objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucího investičního úseku oblasti Sever) a další relevantní subjekty, mezi nimiž je i zástupce obce Lelekovice, na výrobní výbory. První výrobní výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. odst. 1 a VII. odst. 1 této smlouvy. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zpracování výsledků inženýrské činnosti. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Sever s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předávají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XII. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Sever.
2. Investiční náměstek: [REDACTED]
 - i. je mu vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
 - iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Vedoucí investičního oddělení: [REDACTED]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR, DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
4. Vedoucí investičního úseku oblasti Sever: [REDACTED]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a paré DÚR, DSP, PDPS a SP;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
 - vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle čl. IV. odst. 1 a dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

Číslo smlouvy objednatele: 1341/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1238/2018

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 7. 12. 2018

V Brně, dne 11. 12. 2018



EUROTRACE s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY



* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.