

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO ze dne 18. 12. 2017

jejímž předmětem je „Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

01312774

CZ01312774

vedoucí Pobočky Nový Jičín

a

Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Šumavská 33, 659 99 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

5993390

CZ65993390

, ředitel Závodu Brno

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ČECH-ENGINEERING, a.s.
Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přivoz
předsedou

zastoupený:

představenstva

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

25394983

CZ25394983

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (služby) s názvem „Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných služeb.
2. Dodatečné služby týkající se navýšení ceny.

Předmět změny:

Nad rámec zadávací dokumentace bylo potřebné v projektové dokumentaci (dále jen PD) nahradit u polní cesty C3 původně navržený zasakovací pás novým způsobem odvodnění a to propustkem a odvodňovacím potrubím. Při použití původního návrhu hrozilo opakované podmáčení podloží a pozdější deformace povrchu polní cesty C3.

Dále na polní cestě C5 musela být dodatečně zpracována do PD chybějící opěrná zárubní zeď o délce 70,0m a maximální výšce 3,5m. Vybudování zdi je bezpodmínečně nutné pro splnění základních požadavků na respektování pozemků v soukromém vlastnictví, napojení na navazující komunikace a zajištění přístupu do fulneckého zámku. V 5/2018 bylo objednatelem a vlastníkem (Město Fulnek) schváleno řešení zpracování opěrné zárubní zdi formou gabionu. Po zpracování návrhu do PD muselo být od navrženého řešení upuštěno a to z důvodu zamítavého stanoviska odboru životního prostředí Města Odry.

Následně byly odboru životního prostředí Města Odry předloženy návrhy dalších možných variant řešení, z nichž byla vybrána jako vyhovující jediná možná varianta v konstrukčním provedení zdi jako železobetonová. Další navržené způsoby nebylo možné uskutečnit, protože by muselo dojít k výkupu části výměry pozemku soukromého vlastníka, který s ostatními variantami nesouhlasil.

Z popsaných důvodů došlo k navýšení rozsahu projekčních prací nad rámec smlouvy o dílo a k tomuto potřebných podpůrných prací:

- doplnění PD a projednání napojení odvodnění
- geodetické zaměření - doměření, včetně dopracování geodetické dokumentace
- doplnění PD a projednání použití gabionové stěny (do doby upuštění od jejího provádění)
- příprava variantních řešení opěrné zdi a projednání návrhů
- statický výpočet a posouzení železobetonové stěny
- doplnění PD a projednání použití železobetonové stěny

3. Dodatečné služby týkající se změny termínu.

V důsledku provedení dodatečných změn v projektové dokumentaci budou upraveny termíny pro předání projektové dokumentace a pro vyřízení pravomocného stavebního povolení.

4. Dodatečné služby vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu plnění projekčních prací. Provedení těchto dodatečných služeb je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. III. Cena za dodatečné služby

1. Cena za provedení dodatečných služeb byla stanovena objektivním posouzením složitosti zpracovávaných požadavků a činností potřebných pro dokončení zpracování realizační projektové dokumentace a pro vydání pravomocného stavebního povolení.

Navýšení ceny za dodatečné služby činí **188 800,- Kč bez DPH**.

2. **V článku V. Cena a způsob platby, vypustit znění:**

Odst. 5.2

Celková cena za provedení Plnění činí **640 000,- Kč bez DPH**, tj. 774 400,- Kč s DPH, z čehož za vypracování projektové dokumentace je _____ bez DPH, tj. _____ s DPH a za vypracování GTP je _____ bez DPH, tj. _____ Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Odst. 5.3

Objednatel č. 1 neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

a nahradit jej zněním novým:

Odst. 5.2

Celková cena za provedení Plnění činí **828 800,- Kč bez DPH**, tj. 1 002 848,- Kč s DPH, z čehož za vypracování projektové dokumentace je _____ bez DPH, tj. _____ s DPH a za vypracování GTP je _____ bez DPH, tj. _____ Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Odst. 5.3

Objednatel umožní zhotoviteli fakturovat přiměřenou část ceny za dodržení plnění dle čl. III. odst. 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace, ve výši 90% z ceny za vypracování projektové dokumentace.

Čl. IV.

Termín plnění

V článku III. Termín plnění, v odst. 3.1 vypustit znění:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- | | |
|---|--------------|
| 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: | 31. 8. 2018 |
| 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: | 30. 11. 2018 |

a nahradit jej zněním novým:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- | | |
|---|--------------|
| 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: | 10. 11. 2018 |
| 3.1.2 Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení: | 31. 1. 2019 |

**Čl. IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

Za objednatele:

V Ostravě dne 09. 11. 2018

V Brně dne 27. 11. 2018

.....

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 09. 11. 2018

předseda představenstva