

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016-0395/OR ze dne 22.6.2016

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny

I. Smluvní strany

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel: **Metrostav, a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární zástupce: Jiří Bělohav, předseda představenstva a Ing.
František Kočí, člen představenstva
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 1809071/0100
v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

II. Preambule

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu, že nastaly níže uvedené okolnosti, které objednatel nemohl při vynaložení náležité péče v před realizaci stavební prací předvídat.

Tyto práce jsou neoddelitelné z technických důvodů. Jsou splněné veškeré podmínky dané zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek – zejména § 222.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu nemožnosti oddělit následující stavební práce od díla sjednaného původní smlouvou bylo dohodnuto provedení následujících stavebních prací:
 - práce spojené s ponecháním původní šíře přístupových chodníků k jednotlivým vchodům panelových domů;
 - z důvodu minimalizace statického narušení objektů budou ponechány stávající betonové vrstvy komunikace;
 - komunikace bude upravena navýšením vrstvy vyrovnávky z ACP 16 a osazením geomříží v celé ploše komunikace;
 - navržená zámková dlažba tvořící povrch parkoviště nad stávající opěrnou zdí bude nahrazena asfaltovým povrchem;
 - rekonstrukce stávajících chodníkových těles.

Zároveň jsou vymezeny práce, které v souvislosti se shora uvedeným nebudou realizovány:

- bourání betonových podkladních vrstev komunikace,
- nerealizování opěrné zdi u parkoviště v části komunikace III z důvodu změny

podélného sklonu parkoviště.

Všechny předmětné práce jsou specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Dle SOD č. 2016-0395/OR včetně Dodatku č. 1 a č. 2 byla dohodnuta cena za provedení části díla - Etapa č. I - 20 044 929,22 Kč bez DPH.

Dodatek č. 3

Cena víceprací

3 034 761,94 Kč

Cena méněprací

-1 471 638,90 Kč

Celková cena za část díla – Etapa č. I v Kč bez DPH

21 608 052,26 Kč

Celková cena díla v Kč bez DPH

34 985 105,18 Kč

3. Lhůta pro provedení stavby se prodlužuje o 10 dnů.
4. Ostatní články SOD se nemění.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny**“ je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 16 18A 36 01 dne 26.10.2016.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková– primátorka města

.....
Zhotovitel
Jiří Bělohav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha: oceněný výkaz výměr