

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 6 -12- 2018
Značka	7062
Referent	Počet př.

**DODATEK Č. 1**  
**k Prováděcí smlouvě(smlouvě) na**  
**Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891**

**(Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 09EU-003094, Č. SMLOUVY KONZULTANTA:**  
**171102)**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: RNDr. Vladimír Ludvík  
se sídlem v Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové  
zastoupeným RNDr. Vladimír Ludvík

bankovní spojení: KBHK, [REDACTED]

IČO: 11013044 DIČ: CZ5905100443

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 11013044, ŽL vydán 13.06.2005 Magistrátem města Hradec Králové odbor Živnostenský úřad ev.č.: 360201-231548 (dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

Doplňují s mění se následující části smlouvy:

v Článku II Cena se doplňuje bod 5.

„5. Objednatel uhradí část ceny ve výši 85%, (1 644 495,- bez DPH) po odevzdání klíčových podkladových studií. Po odevzdání čistopisu Dokumentace EIA objednatel uhradí zbývajících 15% ceny (290 205,- bez DPH).“

v Článku III Doba a místo plnění se mění v bodu 1:

Původní znění:

„Ukončení prací: odevzdání čistopisu Dokumentace EIA nejpozději 8 měsíců od zahájení prací.“

se mění na nové znění:

„Ukončení prací: odevzdání čistopisu Dokumentace EIA nejpozději 10 měsíců od zahájení prací.“

Odůvodnění:

Během prací na Dokumentaci EIA došlo k vydání vyhl. č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptáčích oblastech a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (12.07.2018), jejíž požadavky musí v dokumentaci EIA zohledněny, což vyvolává další významnou časovou náročnost.

V Liberci dne .....11-12-2018.....

V Hradci Králové dne 4. 12. 2018

PODEPSÁN

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za konzultanta: RNDr. Vladimír Ludvík

Oprávněný podpis (podpisy)

████████████████████

████████████████████

Datum: 11-12-2018

Oprávněný podpis (podpisy)

████████████████████

████████

Datum: 4. 12. 2018