




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR



## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo evidována u

Objednatele pod č.: ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018

a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy

IČ: 709 26 280

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané

Smlouvy o dílo – ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.

**(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)**

**a**

### 2. KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Statutární zástupce: Jiří Mittelbach, jednatel

e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz

telefon: [REDACTED]

IČ: 289 82 703

DIČ: CZ28982703


Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Harant



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR



Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709  
(dle jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsaných změnách smlouvy o dílo č. ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 /dále jen smlouva/:**

**1./ na konec článku IV./2. smlouvy a dodatku č.1 a 2 se doplňuje nový text tohoto znění:**

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnovém listě číslo: ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018.

**2./ původní článek VII./1. smlouvy a dodatku č.1 a 2 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:**

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, činí celkem:

Celková cena díla, s dodatkem č.1 a 2	7 959 708,3 Kč
Výše DPH	1 671 538,57 Kč
Cena včetně DPH	9 631 247,04 Kč

Cena dodatku č. 3 bez DPH	- 92 199,59 Kč
Výše DPH	- 19 361,91 Kč
Cena včetně DPH	- 111 561,50 Kč

Celková cena díla, s dodatkem č. 1,2 a 3	7 867 508,71 Kč
Výše DPH	1 652 176,66 Kč
Cena včetně DPH	9 519 685,54 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

**3./ do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:**

Příloha č. 16: Změnový list číslo ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018, cena -92.199,59,- Kč bez DPH


**Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č. 2 se nemění.**

**4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:**

Příloha č. 1: Změnový list číslo ZL č. 12 ze dne 16. 11. 2018, cena -92.199,59,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Praha – pól rustu ČR




Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro každou ze smluvních stran.

**Za Objednatele:**

V Praze 27. 11. 2018  
dne:



Mgr. Miroslav Ferkl  
ředitel školy

**Za Zhotovitele:**

V Praze  
dne: 27. 11. 2018



Jin Mitterbach  
jednatel



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018</b>		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.		
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 16.11.2018	
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	Změnový VV		
<b>Předmět změny:</b> Nerealizované práce, dokončovací práce nad rámec kontraktu			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Méně práce, které není možné provést či je objednatel vyjímá z předmětu plnění. Práce vyplývající z potřeby dokončení jednotlivých prací neobsažené v kontraktu.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:  Zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST 2018</b>		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	16.11.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Nerealizované práce, dokončovací práce nad rámec kontraktu</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Méně práce, které není možné provést či je objednatel vyjímá z předmětu plnění. Práce vyplývající z potřeby dokončení jednotlivých prací neobsažené v kontraktu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 24	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 160 106,98,- Kč	67 907,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 92 199,59,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Priloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -130 442,98

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -130 442,98**

DPH základní 21,00% ze -130 442,98 -27 393,03

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -157 836,01**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer

Místo: Datum: ##

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>-130 442,98</b>	<b>-157 836,01</b>
01 - Bourání	01 - Bourání	-37 664,37	-45 573,89
02 - Architek tonické	02 - Architektonické stav...	-85 182,67	-103 071,03
03 - Zdravotn ě techn	03 - Zdravotně technické ...	-7 595,94	-9 191,09
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-130 442,98</b>	<b>-157 836,01</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha, c. \_2\_Vykaz, vymeř

**Objekt:** 01 - Bourání - 01 - Bourání

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-37 664,37

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-37 664,37**

DPH základní

21,00%

ze

37 664,37

-7 909,52

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-45 573,89**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

el

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha, c. 2, Vykaz, vymeř

Objekt: 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-37 664,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-37 664,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-37 664,37
B3 - Vybourání kovových drátěných příček sáten výšky cca 2400 m	-31 276,17
B3a - Vybourání kovových skříněk 900x1900 mm, skříněky uschovat	-538,20
B9 - Demontáž 1 pole dřevěných žebřin cca 800x2300 mm, jejich ochrana a úschova	-5 850,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-37 664,37</b>

# ROZPOČET

Stavba: Příloha\_c. 2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-37 664,37**

HSV - Práce a dodávky HSV -37 664,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -37 664,37

B3 - Vybourání kovových drátěných příček šaten výšky cca 2400 m -31 276,17

45	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	85,440	366,06	-31 276,17 \$222 - odst. 5
			"107 Šatny" -+9.80+2*4,00-2*5,50+6.80+2.40		85,440		
			Součet		85,440		

B3a - Vybourání kovových skříněk 900x1900 mm, skříněky uschovat -538,20

46	K	767821822	Odstanění šatních skříněk plechových jednotlivých s odvozem do skladu	kus	4,000	134,55	-538,20 \$222 - odst. 5
			"107 Šatny" +4		4,000		
			Součet		4,000		

B9 - Demontáž 1 pole dřevěných žebřin cca 800x2300 mm, jejich ochrana a úschova -5 850,00

146	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn tělocvičným nářadím - žebřinami s odvozem do skladu	sesta va	1,000	5 850,00	-5 850,00 \$222 - odst. 5
-----	---	-----------	---	-------------	-------	----------	---------------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c. 2\_Vykaz\_vymer

**Objekt:** 02 - Architektonické - 02 - Architektonické stav...

JKSO:

CC-CZ:

Misto:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -85 182,67

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -85 182,67**

DPH základni 21,00% ze -85 182,67 17 888,36

snižena 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -103 071,03**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické stav...

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-85 182,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-25 615,16
NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec	-25 615,16
PSV - Práce a dodávky PSV	-59 567,51
763 - Konstrukce suché výstavby	-59 567,51
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-85 182,67</b>

# ROZPOČET

Stavba: Příloha\_c...2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické stav...

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-85 182,67**

HSV - Práce a dodávky HSV -25 615,16

NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec -25 615,16

88	K	776212111	Volné položení textilních pásu s podlepením spojů páskou	m2	28.600	52,65	-1 505,79 \$222 - odst. 5
			"103 Učebna" +3,00*7,10		21.300		
			"107a Učebna" +3,65*2,00		7.300		
			Součet		28.600		
89	M	69751050	koberec v rolích š. 4m, všivaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1	m2	31.460	766,35	-24 109,37 \$222 - odst. 5
			28,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		31.460		
			Součet		31.460		

PSV Práce a dodávky PSV -59 567,51

763 Konstrukce suché výstavby -59 567,51

126	K	763131411	(Typ N 12a) SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - z Dodatku č.1	m2	-64.070	760,00	-48 693,20 \$222 - odst. 5
			"103 Učebna" +7,1*3,80		26.980		
			"107a Učebna" -7,10*3,10		22.010		
			"127 Učebna" -5,80*2,60		15.080		
170	K	766660718	Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla	kus	-4.000	73,62	-294,48 \$222 - odst. 5
171	M	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus	-4.000	136,89	-547,56 \$222 - odst. 5
186	K	776212111	Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou	m2	-2.640	52,65	-139,00 \$222 - odst. 5
			+2*1,20*0,80-1,20*0,60		2.640		
			Součet		2.640		
187	M	69752120	koberec čistící zóna, střížena smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	-2.772	3 569,00	-9 893,27 \$222 - odst. 5
			2,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2.772		
			Součet		2.772		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c...2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 03 - Zdravotně techn - 03 - Zdravotně technické ...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -7 595,94

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -7 595,94

DPH základní 21.00% ze -7 595,94 -1 595,15

snižena 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -9 191,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha\_c.\_2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 03 - Zdravotně techn - 03 - Zdravotně technické ...

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-7 595,94</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-7 595,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-7 595,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-7 595,94</b>

# ROZPOČET

Stavba: Příloha\_c. 2\_Vykaz\_vymer

Objekt: 03 - Zdravotně techn - 03 - Zdravotně technické ...

Místo: Datum: 16.11.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-7 595,94</b>
PSV - Práce a dodávky PSV							-7 595,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-7 595,94
55	K	722231281	Ventil vyvažovací automatický G 1/2 PN 16 do 70 C se dvěma závity	kus	-1,000	1 976,75	-1 976,75 \$222 - odst. 5
58	K	722232013	Kohout kulový podomítkový G 1 PN 16 do 120 C vnitřní závit	kus	-4,000	807,19	3 228,76 \$222 - odst. 5
76	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-1,000	2 069,62	-2 069,62 \$222 - odst. 5
77	K	725861101	Zapachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	-1,000	320,81	-320,81 \$222 - odst. 5



## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1710.01.D1	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek	JKSO	928.1
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>ZŠ Kutnohorská</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1710</b>	<b>Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLÁN PLUS s. r. o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLÁN PLUS s. r. o.			
Objednatel	MČ Praha - Dolní Měcholupy			
Dodavatel			Zakázkové číslo	21705
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-29 664	Oborová přírážka - oprava, údržba	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-29 664	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-29 664	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-29 664	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		-29 664 Kč
DPH	21,0 %		-6 229 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-35 893 Kč</b>

Poznámka :  
19.07.2018

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet :	1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská		ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	-15 800	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-4 773	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-3 925	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-2 371	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	-2 795	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-29 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-29 664	0
Oborová přírážka - oprava, údržba			-29 664	0
Přesun stavebních kapacit			-29 664	0
Mimostaveništní doprava			-29 664	0
Zařízení staveniště			-29 664	0
Provoz investora			-29 664	0
Kompletační činnost (IČD)			-29 664	0
Rezerva rozpočtu			-29 664	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZS o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZS Kutnohorská	ZS Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>					
Díl:	64	Výplně otvorů					
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>					
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání					
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>					
Díl:	97	Prorážení otvorů					
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					
Díl:	711	Izolace proti vodě					
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>					
Díl:	713	Izolace tepelné					
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>					
Díl:	720	Zdravotechnická instalace					
22	720	D + M zdravotnický - kanalizace - vodovod. zař. př. viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1 00	-15 800,20	-15 800,20	§222 - odst 5
	<b>Celkem za</b>	<b>720 Zdravotechnická instalace</b>				<b>-15 800,20</b>	
Díl:	762	Konstrukce tesařské					
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>					
Díl:	765	Krytiny tvrdé					
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
27	766664911R00	Výřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan doplnění větracích mřížek do dveří	kus	-1,00	187,50	-187,50	§222 - odst 5
28	766669113R00	Dokování okopného plechu	kus	-1,00	42,40	-42,40	§222 - odst 5
30	766 - ZN	Označení - popisy dveří do místností názvy, piktogramy	Kč	-1,00	3 500,00	-3 500,00	§222 - odst 5
31	R - 766.01	Montáž větracích mřížek do dveří	ks	-1,00	254,00	-254,00	§222 - odst 5
32	12710122	Plech nerez 0,6 x 1000 x 2000 mm (0,8+0,04)*2*0,25+0,8*0,04 prořez 8% 0,452*8/100	m2	-0,24	1 650,00	-402,77	§222 - odst 5
35	R-553.01	Dodávka větrací mřížky do dveří - elox oboustranná	ks	-1,00	386,00	-386,00	§222 - odst 5
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>-4 772,67</b>	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
Díl:	776	Podlahy povlakové					
47	776591100RT1	Lepení podlah - plovoucí podlaha	m2	-2,95	1 235,00	-3 637,05	§222 - odst 5
		202a CHODBA: 0,15+1,11*0,15+0,1+1,9+1,1*0,1		2,53			
		202c KABINET: 0,525+0,725+0,15+1,625+0,25+0,15+0,525+0,15+0,425		3,12			
		4,1,1+0,15+1,625+0,25+0,15+0,525+0,425		-2,75			
48	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásu nebo čtverců včetně svařovací šňůry, PVC 1179	m	-7,25	39,70	-287,83	§222 - odst 5
		202a CHODBA: 1,9+0,1+0,15+0,15+1,1+0,15		3,55			
		202c KABINET: 0,525+0,725+0,15+0,425+0,25+1,625		3,70			
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-3 924,90</b>	
Díl:	781	Obklady keramické					
56	781497132RS1	Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro koutku obkladu 8 mm	m	-3,20	741,00	-2 371,20	§222 - odst 5
		kuchyňka 1,6		1,60			
		kabinet 1,6		1,60			
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-2 371,20</b>	

### Slepý rozpočet

Stavba :	1710 Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy	Rozpočet: 1710.01.D1
Objekt :	01 ZŠ Kutnohorská	ZŠ Kutnohorská - kuchyňka v 2. NP - dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				
Díl:	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
70	210201034RX1	Svitidlo zářivkové 28 W stropní přisazené včetně svítidla 1x28W+startér..... kuchyňka 1	kus	-1,00	1 467,00	-1 467,00
				1,00		
64	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5, s víčkem..... kuchyňka 2	kus	-4,00	85,00	-340,00
				2,00		
				2,00		
69	210201034RT1	Svitidlo zářivkové 20 W stropní včetně svítidla 1x18W+startér svítidlo půlkruhové s kruhovou lištou včetně lišty..... kuchyňka 1	kus	-1,00	988,00	-988,00
				1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>-2 795,00</b>
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				

## KONTROLNÍ ROZPOČET

Zkratka prof.	Značení objektu	Polož- ka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednot- ka	Množství	Jednotko- vá cena	Celkem:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>C.) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>										
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>										
<b>CELKEM</b>										
<b>CELKEM</b>										<b>-15 800 Kč</b>
* Uvedený materiál/výrobek je referenční, nahradit jej lze pouze kvalitativně srovnatelným nebo lepším materiálem/výrobkem při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení a ke snížení technických parametrů veškeré záměny musí být při realizaci odsouhlaseny projektantem a investorem										

## KONTROLNÍ ROZPOČET

ZAKLADNÍ ŠKOLA, KUTNOHORSKÁ 36, PRAHA 10 - DOLNÍ MECHOLUPY											
Část : D.1.4.1. ZTI - Dodatek R1											
Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Zdravotně technické instalace</b>											
<b>A.) KANALIZACE</b>											
<b>1.) Potrubí (včetně tvarovek, montáže a upevnění)</b>											
ZT-K	SO01	23		Protipožární utěsnění potrubí kanalizace ve stropních konstrukcích a ve stěnách DN 100 Finální úpravy zdi a podlah zahrnuté ve stavební části PD		ZT-K 3 1 9	ks	1	5500	-5500	§222 odst 5
<b>KANALIZACE CELKEM</b>										<b>-5 500 Kč</b>	

## KONTROLNÍ ROZPOČET

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				<b>B.) Vodovod</b>							
				1.) Potrubí (včetně tvarovek montáže a upevnění)							
				Potrubí z plastových trubek PPr, včetně upevnění např. FIBER							
				BASALT PLUS* popř. EVO							
ZT-V	SO01	46		Protipožární utěsnění potrubí vodovodu ve stropních konstrukcích a ve stěnách DN15 - DN25		ZT-V 5 1 5	ks	-2	5150	-10300	§222 odst. 5
				<b>VODOVOD CELKEM</b>						<b>-10 300 Kč</b>	

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 148/2018

**Stavba:** Změnový list č.12

JKSO:

Místo: Kutnohorská

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 67 907,39

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 67 907,39**

DPH základní 21.00% ze 67 907,39 14 260,55

snižovaná 15.00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 82 167,94**

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 148/2018

**Stavba:** Změnový list č.12

Místo: Kutnohorská

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>67 907,39</b>	<b>82 167,94</b>
148/201 8	Změnový list č.12	67 907,39	82 167,94
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>67 907,39</b>	<b>82 167,94</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list č. 12

JKSO:  
Místo: Kutnohorská

CC-CZ:  
Datum: 16.11.2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
KVS

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Drda

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 67 907,39  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 67 907,39

DPH základní	21.00%	ze	67 907,39	14 260,55
snížená	15.00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 82 167,94

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Změnový list č.12

**Místo:** Kutnohorská

**Datum:** 16.11.2018

**Objednatel:**

**Projektant:**

**Zhotovitel:** KVS

**Zpracovatel:** Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>67 907,39</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	831,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	732,00
998 - Přesun hmot	99,50
PSV - Práce a dodávky PSV	55 164,89
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 289,43
742 - Elektroinstalace - slaboproud	441,24
761 - Konstrukce prosvětlovací	241,06
762 - Konstrukce tesařské	1 656,70
763 - Konstrukce suché výstavby	9 878,41
766 - Konstrukce truhlářské	12 655,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 502,60
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 911,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>67 907,39</b>

# ROZPOČET

Stavba: Změnový list č. 12

Místo: Kutnohorská Datum: 16.11.2018  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: KVS Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**67 907,39**

### HSV - Práce a dodávky HSV

831,50

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

732,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "Začištění špalet cca 2 x 1,5 m dvakrát" 2*1,5*0,2*2 Součet:	m <sup>2</sup>	1,200	610,00	732,00 \$222 - odst. 5
					1,200		
					1,200		

#### 998 - Přesun hmot

99,50

2	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,100	995,00	99,50 \$222 - odst. 5
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-----------------------

### PSV - Práce a dodávky PSV

55 164,89

#### 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 500,00

3	K	733390306	Napuštění a vypouštění - zprovoznění topení ve staré budově v předstihu	kpi	1,000	3 500,00	3 500,00 \$222 - odst. 5
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	--------------------------

#### 741 - Elektroinstalace - silnoproud

18 289,43

4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem "Lišta PVC 40x40" 30 "Lišta PVC 20x20" 46 "Lišta PVC 60x40" 23 Součet:	m	99,000	61,90	6 128,10 \$222 - odst. 5
					30,000		
					46,000		
					23,000		
					99,000		
5	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20	m	46,000	18,10	832,60 \$222 - odst. 5
6	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	30,000	50,50	1 515,00 \$222 - odst. 5
7	M	34571013	lišta elektroinstalační vkladací 60 x 40	m	23,000	87,00	2 001,00 \$222 - odst. 5
8	K	741122231	Montáž kabelů Cu plný kulatý žilá 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> ukořený volně (ČYKY)	m	15,000	17,60	264,00 \$222 - odst. 5
9	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	15,000	38,20	573,00 \$222 - odst. 5
10	K	741320175	Montáž jističů třípólový nn do 63 A ve skříně	kus	1,000	312,00	312,00 \$222 - odst. 5
11	M	35822615	jistič 3-pól. M - motorový, In = 32-40 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm	kus	1,000	3 760,00	3 760,00 \$222 - odst. 5
12	K	741370034	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené - nouzové	kus	1,000	351,00	351,00 \$222 - odst. 5
13	M	34838103	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x36W, 1h	kus	2,000	1 152,45	2 304,90 \$222 - odst. 5
14	K	210290551	Výměna zapalovačů 20 až 80 W i starteri	kus	4,000	13,20	52,80 \$222 - odst. 5
15	M	34764022	startér - zapalovač 4 - 22 W	kus	4,000	9,08	36,32 \$222 - odst. 5
16	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	226,732	0,70	158,71 \$222 - odst. 5

#### 742 - Elektroinstalace - slaboproud

441,24

17	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	1,000	157,00	157,00 \$222 - odst. 5
18	M	37451121	zásuvka tvar bílá	kus	1,000	281,00	281,00 \$222 - odst. 5
19	K	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	4,380	0,74	3,24 \$222 - odst. 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>761 - Konstrukce prosvětlovací</b>							<b>241,06</b>
20	K	761611791	Montáž okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm	m <sup>2</sup>	0,040	3 650,00	146,00 \$222 - odst. 5
			výměna Luxfery za novou 0,2*0,2		0,040		
			Součet		0,040		
21	M	63482020	Tvárnice skleněná bezbarvá 190x190x80mm hladký vzor	kus	1,000	86,30	86,30 \$222 - odst. 5
22	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	2,323	3,77	8,76 \$222 - odst. 5
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							<b>1 656,70</b>
23	K	762412501	Montáž olišťování oken hoblovanými lištami "nalepení dřevěných lišt kolem špalet oken místnost č. 127 11	m	11,000	19,50	214,50 \$222 - odst. 5
			Součet		11,000		
24	M	59030629	profil dřevěný lišta 40x40 mm	m	11,440	119,00	1 361,36 \$222 - odst. 5
25	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	15,759	5,13	80,84 \$222 - odst. 5
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>9 878,41</b>
26	K	763121415	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m <sup>2</sup>	16,880	577,02	9 740,10 \$222 - odst. 5
27	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	97,401	1,42	138,31 \$222 - odst. 5
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>12 655,45</b>
28	K	766417211	Montáž vložení podkladového roštu "vyztužení pro police ve 2.NP 10	m	10,000	49,20	492,00 \$222 - odst. 5
			Součet		10,000		
29	M	60511060	řezivo jehličnaté omitané střed jakost I	m <sup>3</sup>	0,038	4 680,00	177,84 \$222 - odst. 5
30	K	766660716	Montáž dveřních křídel samozavirače na dřevěnou zárubeň - rám	kus	7,000	191,69	1 341,83 \$222 - odst. 5
31	M	54917265	samozavirač dveři hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	7,000	1 450,00	10 150,00 \$222 - odst. 5
32	K	766821123	Montáž a dodávka - prkno na háčky	kus	1,000	437,00	437,00 \$222 - odst. 5
33	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	76,736	0,74	56,78 \$222 - odst. 5
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>8 502,60</b>
34	K	784681021	Montáž hladkých ozdobných prvku s převažujícím délkovým rozměrem výšky (šířky) do 60 mm "Místnost č.127 26,8 "Místnost č.107a 26,4 "Místnost č.103 33,8	m	89,000	87,00	7 743,00 \$222 - odst. 5
			Součet		89,000		
35	M	58124921	polystyrenová okrasná lišta mezi stěnu a SDK dl.2000mm	kus	45,000	16,88	759,60 \$222 - odst. 5
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>1 911,00</b>
36	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník "uklidí dětského hřiště" 5 "nastěhování třídy č.127 3 "sony podlaha 3	hod	7,000	273,00	1 911,00 \$222 - odst. 5
			Součet		7,000		
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>10 000,00</b>
VRN9 - Ostatní náklady							10 000,00

PC	Typ	Kód	Popis	Mu	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - koordinace prací dle potřeby školy zprovoznění třídy č. 127 ve velkém předstihu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

S222 - odst. 5