

Číslo smlouvy objednatele: 834/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1407/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „III/4121 KUČAŘOVICE – ZNOJMO 1. STAVBA“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 42196868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 9. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Neprovedení lapačů splavenin na začátku úseku a jeho napojení na stávající potrubí. Lapače splaveniny na začátku úseku byly již provedeny v rámci realizace akce III/4121 Kuchařovice průtah. Vzhledem k tomu nebylo provedeno jejich napojení na dešťovou kanalizaci a došlo tak ke zkrácení celkové délky potrubí. Délky potrubí jsou doloženy kamerovými prohlídkami.
- Neprovedení betonových žlabů podél zahrady v km 1,84 - 2,0 a provedení komunikace v původní šíři. Z prostorových důvodů byly v km 1,84 - 2,0 vynechány betonové žlaby, část příkopy byla zatrubněna a byla provedena pouze úprava svahu a příkopy. Na základě zaměření skutečného provedení stavby došlo k navýšení výměry recyklace, obrusné vrstvy a souvisejících položek a to z důvodu sjednocení kategorií šířky komunikace na celém úseku. Na požadavek odboru dopravy MU Znojmo byly osazeny dvě značky Z4a.
- Navýšení výměry vodorovného dopravního značení. Z důvodů bezpečnosti byla na požadavek dopravního inspektora na horizontech provedena plná středová čára a na přechodových úsecích přerušovaná čára v kadenci 3/1/0,125.
- Nepotřebnost geometrických plánů. Při zaměření dokončené stavby bylo zjištěno, že stávající těleso silnice odpovídá silničnímu pozemku vedeném v katastru nemovitosti a nedošlo k zasažení sousedních pozemků, které by bylo nutno rozdělit, proto nebudou geometrické plány vyhotovovány.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.872.492,69 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

V Rajhradcích, dne 12. 12. 2018

V Brně, dne 12. 12. 2018



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

