

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo č. 2018/02/086/Še, uzavřené dne 19.07.2018****Smluvní strany:**

1. OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedová, referentka oddělení výstavby
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

2. ZHOTOVITEL: **VDS, spol. s r. o.**
zapsána: KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975
zastoupena: Markem Dawidem – jednatelem společnosti
k podpisu oprávněn na základě společenské smlouvy ze dne 19.4.2014
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Marek Dawid – jednatel
Roman Chlad - stavbyvedoucí
reklamací: Marek Dawid - jednatel
se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 45194980
DIČ: CZ45191980
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 30.558,12 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/086/Še na stavbu „**Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – oprava střechy**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 19.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

3.958.380,57 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/108 ze dne 03.12.2018.

V Třinci 10.12.2018


V 11.12.2018

Za objednatele:




RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Za zhotovitele:



Marek Dawid
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	VDS, spol. s.r.o., Kotkova 271/6, Ostrava - Vítkovice 703 00		
Investor:	statutární město Třinec	Datum:	22.11.2018
Název akce:	Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140 - oprava střechy		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Při výkopových pracích kolem základů, pro uložení zemního pásu bleskosvodu, bylo zjištěno, že výkopek je tvořen odpadovým materiálem (sutě, slída, cihla...), který nelze zpětně použít a musí být nahrazen zeminou. Dále při provádění stavebních prací došlo k vypraskání a postupnému odpadávání VC omítek ve spojích stropních panelů, vlivem výrazné změny zatížení střešní konstrukcí. Tyto plochy je potřeba opravit a vymalovat. V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Většina položek byla nastavena pro zpětné zajištění poškozených částí budovy do původního stavu, ke kterým nedošlo a nebylo je potřeba realizovat v předepsaném rozsahu.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH: -91 272,50 Kč		Cena víceprací bez DPH: 60 714,38 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -30 558,12 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 3 988 938,69 Kč		Nová cena bez DPH: 3 958 380,57 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Marek Dawid	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Martin Madeja	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (AD):</u>	Přemysl Cieslar	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Renata Šedová	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.01

Stavba: Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140 - oprava střechy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: VDS, spol. s.r.o., Kotkova 271/6, Ostrava - Vítkovice 703 00

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
		SO 01 - Stavební část	60 714,38 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			60 714,38 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ			
		SO 01 - Stavební část	- 76 072,50 Kč
		SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady	- 15 200,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 91 272,50 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH			- 30 558,12 Kč
-----------------------------------	--	--	----------------

Dodavatel: Marek Dawid

TDI: Maritn Madeja

AD: Přemysl Cieslar

Objednatel: Renata Šedová

Položkový rozpočet

Zakázka : VCP střecha Třinec

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
002									60 714,38 Kč
	001	B		HSV	zemní práce				60 714,38 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	122101101			Odtěžení zeminy tř. 1 a 2 objem do 100 m3	12,000	m3	120,20	1 442,40 Kč
P	2	162201102			Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	12,000	m3	37,20	446,40 Kč
P	3	167101101			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	12,000	m3	195,00	2 340,00 Kč
P	4	171101112			Uložení odtěžené zeminy do kontejneru	12,000	m3	76,50	918,00 Kč
P	5	171201206			Poplatek za skládku - ostatní zemina	12,000	t	200,00	2 400,00 Kč
P	6	175101201			Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	5,500	m3	550,00	3 025,00 Kč
P	7	167101101			Nakládání zeminy pro úpravu terénu do 100 m3	5,500	m3	195,00	1 072,50 Kč
P	8	167101101			Nakup zeminy pro úpravu terénu	4,000	t	750,00	3 000,00 Kč
006	O	HSV			úpravy povrchu				11 952,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	978036341			Otlučení stávajících vnitřních omítek	234,000	m	36,00	8 424,00 Kč
P	2	629991011			Zakrývání podlahových konstrukcí	126,000	m2	28,00	3 528,00 Kč
063	O	HSV			podlahy a podlah. konstrukce				1 386,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	631311114			Mazanina betonová tloušťka do 100 mm	0,660	m3	2 100,00	1 386,00 Kč
713	O	PSV			izolace tepelné				10 605,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	713141124			Montáž izolace tepelné střech plochých lepené, pásů, dílců, desek	30,000	m2	150,00	4 500,00 Kč
P	2	23120201			Stabilizovaný polystyren Styrottrade EPS 150 S	2,750	m3	2 220,00	6 105,00 Kč
784	O	PSV			malby				3 376,80 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	1	784424271			Malby vápenné tónované dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 3,8 m	80,400	m2	42,00	3 376,80 Kč
999	O	HSV			lešení				18 750,28 Kč

Seznam položek pro oddíl :

U	1	999281111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb	146,000	m ²	110,00	16 060,00 Kč
U	2	949101112	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	3,816	t	705,00	2 690,28 Kč

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: L2018-22

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: Obec Třinec

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant: Projektční kancelář lay-out s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	722,576	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěň	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV				100 oprava stěny nad střechou				
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	37,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV				253*0,15				
4	K	622325203	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	629992111R01	Zatmelení styčných spar šířky do 10 mm PUR tmelem	m	110,700	0,00	0,00	
6	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	36,225	2 100,00	76 072,50	CS ÚRS 2018 01
VV				724,5*0,05				
				36,225				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
L2018-22

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:
Obec Třinec

Datum:

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Projektční kancelář lay-out s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	722,576	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2	K	622135002	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV				100 Oprava stěny nad střechou				
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	37,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
VV				253*0,15				
4	K	622325203	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	100,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	629992111R01	Zatmelení styčných spar šířky do 10 mm PUR tmelem	m	110,700	0,00	0,00	
6	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	36,225	2 100,00	76 072,50	CS ÚRS 2018 01
VV				724,5*0,05				
				36,225				