



KUJCP01B1RIU

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/083/18/1

číslo smlouvy zhotovitele: 05/18

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 200

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

MAURING spol. s.r.o.
se sídlem: Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Lukášem Frčkem, jednatelem společnosti
IČO: 251 66 514
Osoba vykonávající technický dozor:
Bc. Tomáš Rusfel

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Jiří Daňha
se sídlem: Čelakovského 551, 385 01 Vimperk
zastoupená: Jiří Daňha
IČO: 14496895
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Jiří Daňha

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SAHAN CB s.r.o.
se sídlem: Skuherského 68, 370 01 České Budějovice
IČO: 25186973
DIČ: CZ25186973
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice č. účtu 215668411/0300
zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8491
Zastoupená: Vladimírem Sahanem, jednatelem

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Chromý

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Vladimír Sahan

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Kocum

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Vladimír Sahan

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)
uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Hromadné garáže v areálu KÚ JČK“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/083/18 ze dne 23. 7. 2018 s názvem „**Hromadné garáže v areálu KÚ JČK**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Hromadné garáže v areálu KÚ JČK**“, zpracované firmou ALFAPLAN s.r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice IČ: 260 29 626 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 6 495 516 Kč

DPH 21 % Kč 1 364 058 Kč

Celkem včetně DPH 7 859 575 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH dle SOD 6 495 516 Kč

Změnový list č. 1 v Kč bez DPH vícepráce 224 041 Kč

Cena díla celkem bez DPH včetně dodatku č. 1 6 719 557 Kč

Samostatně DPH 21% 1 411 107 Kč

Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH 8 130 664 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dilo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 ze dne 20. 11. 2018 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1377/2018/PK-JJ ze dne 29. 11. 2018.....

V Českých Budějovicích dne 6. 12. 2018
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha: změnový list č. 1

V Českých Budějovicích dne 3. 12. 2018
za zhotovitele:

SAHAN CB
s.r.o.


Vladimír Sahan
SAHAN CB s.r.o.
jednatel

Stavba: Hromadné garáže v areálu KÚ Jčk - České Budějovice	č. smlouvy objednatele:			
Úsek:	č. smlouvy zhotovitele:			
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice				
TDI: Bc. Tomáš Rusfel Mauring spol. s.r.o., Plavská 2166/3, České Budějovice				
Projektant: Ing. Pavel Čurda Alfaplan s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice				
Zhotovitel: SAHAN CB s.r.o. Skuherského 68, České Budějovice				
Předmět změny: „Přespádování asfaltových ploch mezi stávajícím objektem garáží a novým objektem. Změna skladby podloží a konstrukční řešení pod drátkobetonovou deskou. Změna kotvení vjezdové brány. Záměna stavěčů křídel za samozavírače s aretací u vstupních dveří. Paropropustný nátěr drátkobetonové desky.“				
Dotčené místo:				
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby			
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6			
Návrh ocenění:				
	MJ	Množství	jed. cena	Cena celkem
113107246 - Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 300 mm	m2	45	133	5985
171101104 - Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuťněných do 102 % PS	m3	9,5	70	665
181951102 - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	38	35	1330
58340 - Vhodný hutnitelný materiál	t	19	260	4940
213141112 - Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	404	15,1	6100
693110620 - geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	444,4	23,3	10355
273321511 - Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	-9,5	2430	-23085
273362021 - Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,193	29700	-5738
279113132 - Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	8,201	896	7348
564851114 - Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	40	211	8440
565165111 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	40	524	20960
573111111 - Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	40	23	920
573211111 - Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	40	26	1040
577134111 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40	404	16160
919735112 - Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	13	243	3159
997221551 - Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	31,95	186	5943
997221559 - Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	446,67	14	6240
997221845 - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	31,905	1870	59662
998012021 - Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	28,686	147	4217
76701R - D+M sloupku pro kotvení brány vč. stavební přípomoc	kpl	1	11200	11200
76702R - Příplatek za záměnu stavěčů křídel za samozavírače	kpl	1	6890	6890
77701R - Provedení uzavíracího paropropustného nátěru Barikade EW	m2	403	150	60450
OST01 - Provedení dodatečné hutničí zkoušky po úpravě skladby podloží	kpl	1	10860	10860

Celkem bez DPH 224 041 Kč
DPH 21% 47 049 Kč
Celkem včetně DPH 271 090 Kč

SAHAN GB

Podpis navrhovatele:

[Redacted signature]

Datum:

20.11.2018

Vyjádření:

TDI:

datum:

20.11.18

podpis:

ALFAPLAN

Projektant:

datum:

20.11.18

podpis:

ALFAPLAN kancelář

Investor :

datum:

20.11.18

podpis:

žkova dějvice
IČ 260 29 626 DIČ C726029626

Přílohy:

položkový rozpočet

JIHOČESKÝ KRAJ
PLAVSKÝ ÚRAD
odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (2)

MURING
Plavsk
370 01 Čes
Tel.: 388

[Redacted signature]

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19				Přespádování asfaltových ploch mezi stávajícím objektem garáží a novým objektem	Eliminace zatékání vody z asfaltových ploch do nového objektu garáží	
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24				Změna skladby podloží a konstrukčního řešení pod drátkobetonovou desku	Nutná změna skladby podloží z důvodu zvýšení únosnosti podloží a změna založení, vyplývající z požadavku zhotovitele drátkobetonové desky	
21				Změna kontvení vjezdové brány	Nedostatečná stabilita stávajícího sloupu, do kterého měla být kotvena nosná konstrukce brány - přidání ocelového sloupku	
22				Záměna stavěčů křídel za samozavírače s aretací u vstupních dveří	Požadavek investora	
23				Paropropustný nátěr drátkobetonové desky	Navržené dočasné řešení, aby mohl být objekt využíván než klimatické podmínky umožní provést PU stěrku dle PD	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:		Registrační číslo projektu:									
číslo a název objektu	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozílí množství	rozílí jednotku	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozílí částky Kč	22.04.1
1	20.11.2018	113107248 - Odstranění podkladu tl. přes 200 mm živýchých tl. 300 mm	m2	0	45	45	133	0	5885	5885	
2	21.11.2018	171101104 - Uložení sypání z hornin soudržených do náspů zhrubných do 102 % PS	m3	86,4	95,9	9,5	70	6048	6713	665	
3	22.11.2018	181951109 - Úprava pláň v horně tř. 1 až 4 se zhrubněním	m2	395,521	433,521	38	35	13843	15173	1330	
4	23.11.2018	58340 - Vhodný hutněný materiál	t	172,8	191,8	19	260	44928	0	4940	
6	24.11.2018	213141112 - Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 s do 6 m	m2	0	404	404	15,1	0	6100	6100	
7	25.11.2018	693110620 - geotextilie netkaná, 300 g/m2, šířka 200 cm	m2	0	444,4	444,4	23,3	0	10355	10355	
8	26.11.2018	273321511 - Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	9,5	0	-9,5	2430	23085	0	-23085	
9	27.11.2018	273362021 - Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,153	0	-0,153	29700	5738	0	-5738	
10	28.11.2018	279113132 - Základová zeď tl. do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16	m2	8,201	16,402	8,201	896	7348	14696	7348	
11	29.11.2018	564851114 - Podklad ze šléřkorditě ŠD tl. 180 mm	m2	0	40	40	211	0	8440	8440	
12	30.11.2018	565165111 - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm š. do 3 m	m2	27,9	67,9	40	524	14620	35580	20960	
13	1.12.2018	573111111 - Postřik živými infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	27,9	67,9	40	23	642	1562	920	
14	2.12.2018	573211111 - Postřik živými spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	27,9	67,9	40	26	725	1765	1040	
15	3.12.2018	577134111 - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného	m2	27,9	67,9	40	404	11272	27432	16160	
16	4.12.2018	919735112 - Řezání stávajícího živéhoho tvrdit tl. do 300 mm	m	0	13	13	243	0	3159	3159	
17	5.12.2018	997221551 - Vodovodná oprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	165,93	197,88	31,95	186	30653	36606	5943	
18	6.12.2018	997221559 - Připletek ZKD 1 km u vodovodní opravy suti ze sypkých materiálů	t	2323,02	2768,69	446,67	14	32522	38762	6240	
19	7.12.2018	997221845 - Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládku (skládkovné)	t	48,78	81,685	31,905	1870	93089	152751	59662	
20	8.12.2018	998012021 - Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	659,616	688,302	28,686	147	96964	101180	4217	
21	9.12.2018	76701R - Dřm sloupku pro kotvení brány vč. stavební přípomoc	kpl	0	1	1	11200	0	11200	11200	
22	10.12.2018	76702R - Připletek za záměru stavební křidel za samozavírác	kpl	0	1	1	6890	0	6890	6890	
23	11.12.2018	77701R - Provedení uzavíracího parapropustného náteru Barikade EW	m2	0	403	403	150	0	60450	60450	
24	12.12.2018	OST01 - Provedení dobytečné hnilicí zkoušky po úpravě sklady podloží	kpl	0	1	1	10860	0	10860	10860	
25											
26											
27											
28											

Rozšířil opravil SoD celkem Kč:

SAHAN CB s.r.o.

Skuherského 68, 370 01 Č. Budějovice
ICO: 25186973 DIČ: CZ25186973
Tel.: 387 630 371

ALFAPLAN

ALFAPLAN s.r.o. - projektová kancelář
Žižkova 12, 370 01 České Budějovice
IČ 260 29 626 DIČ CZ26029626

MIRING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
Tel.: 386 353 203-4

**Jihočeský kraj
Krajský úřad**
odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (2)

Zhotovitel/dodavatel: [redacted] datum: [redacted]

SAHAN CB s.r.o. Skuherského 68, České Budějovice

Schválil: [redacted] 20.11.18

inženýr stavby/DO [redacted] 23.11.18

projektant/DO [redacted] 20.11.18

zadávatel/odpovědný [redacted] datum: [redacted]

Hlavní finanční manažer OZP/OKC: [redacted] datum: [redacted]

Schválil: [redacted] datum: [redacted]