

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017****č.: 3005H1170013****I.  
Účastníci smlouvy****1) Objednatel:****Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, investiční referent

**2) Zhotovitel:****SIKK stavební společnost s r.o.**

IČ: 25749021, DIČ: CZ25749021

se sídlem: Na Maninách 10, 170 00 Praha 7

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 135157080/0300

**Doručovací adresa:**

SIKK stavební společnost

Denisova 1150, 377 01 Jindřichův Hradec

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo****II.**

Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen „smlouva“):

**„NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a restaurování zámeckých arkád“**

Rozdělené na dvě části: Jižní arkáda

Západní arkáda včetně grotty

### III.

#### 3.1 Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 3 se mění čl. II. smlouvy o dílo – upřesňují se položky rozpočtu na obě části arkád (Jižní, Západní).

#### 3.2 Celková cena díla se mění a činí po úpravách rozpočtu následovně:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce a změnových listech (Západní arkáda 9, 10, 11, 12, 13, 15, Jižní arkáda 5, 6, 7, 8, 9, společný změnový list č. 14 pro obě arkády), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

##### 3.2.1 Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:

Cena díla dle SoD: **7.239.762,18 Kč bez DPH**

**(slovy: sedmmiliónůdvěstětřicetdevěttisícšedsmsetšedesát dva korun českých osmnáct haléřů)**

Cena díla dle dodatku č. 2: **7.136.393,18 Kč bez DPH**

**(slovy: sedmmiliónůstotřicetšesttisícřístadevatesát tři korun českých a osmnáct haléřů)**

##### 3.2.2 Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu rozsahu prací, které před započítáním prací nebyly zadány a vyloučeny v průběhu prací.

Dodatečné práce: **1.132.552,- Kč bez DPH**

**(slovy: jedenmiliónstotřicetdvatisícšestpadesát dva korun českých)**

##### 3.2.3 Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací.

Z dodatku č. 2 smlouvy o dílo: **7.136.393,18 - Kč bez DPH**

Navýšení o dodatečné práce: **1.132.552,- Kč bez DPH**

Cena celkem po navýšení: **8.268.945,18 Kč bez DPH**

**(slovy: osmmiliónůdvěstěšedesátosmtisícdevětsetčtyřicetpět korun českých a osmnáct haléřů)**

**NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.**

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### IV.

#### 4.1 Předmět smlouvy:

Dodatkem č. 3 se mění čl. III. smlouvy o dílo – Provedení díla - lhůty plnění.

**4.2 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:****4.2.1 Termíny plnění ze smlouvy o dílo a dodatku č. 2:**

Původní termíny dle RoPD zn. MK 25723/2018 OIVZ ze dne 11. 4. 2018

Termín plnění dle SoD: B/ dokončení prací a předání předmětu díla do **31. 12. 2018**

Termín plnění dle dodatku č. 1 a 2: termín provedení prací nebyl měněn.

**4.2.2 Termíny plnění se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:**

Termín plnění dle dodatku č. 3: B/ dokončení prací a předání předmětu díla do **31. 7. 2019**

**V.****Závěrečná ustanovení**

- 4.1** Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 4.2** Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
- 4.3** Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 2.3, bod 3 SoD.
- 4.4** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1170013 ze dne 28. 6. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2018

V Praze dne 7. 12. 2018

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích

.....  
Zhotovitel  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
jednatel

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová  
náměstkyně ředitele