



TSKRP0093RU2

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha 12, č. akce 295 0116 – PD a IČ“

Číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/49

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva,
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020
Petr Zadražil, TDI

2. Dodavatel: AGA – Letiště s.r.o.
Hostivice, Jenečská 885 PSČ 253 01
IČO: 46357653
DIČ: CZ46357653
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1
č. ú.: 300099583/0300
Zastoupená: Ing. Janem Sochou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha
- ve věcech technických: Ing. Čiviš

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 3.9.2015 „Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha 12, č. akce 2950116 – PD a IČ“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku – nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl.

Z důvodu nevydání ÚR stavebním úřadem (3. revize DÚR zpracována 20. 2. 2017, pak obnova 75% dokladů, nový požadavek na doplnění dvou dokladů, žádost o ÚR podána 14.7.2017, DSP dokončeno 05/2017) žádáme o odložení následujících termínů plnění zpracování PD a termínů postupu IČ.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

- vydání ÚR (v právní moci)	15. 9. 2017
- zahájení řízení SP	20. 9. 2017
- vydání SP (v právní moci)	30. 11. 2017
- dopracování PD ve stupni DSP do podrobností DPS	15. 11. 2017

2. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Dokončení díla, tj. předání celého předmětu plnění díla: **do 30. 11. 2017**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 15. 08. 2017

za Objednatele:

.....
generál představenstva

V Praze dne

za Zhotovitele:

...
náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby a místopředseda představenstva

AGA-LETISTÉ
PROJEKTOVÁ KANCELAR s.r.o.
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
ateliér: Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 46357653 DIČ: CZ46357653