

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 087 600 18

evíd. číslo registru VZ:

64018066

č. smlouvy zhotovitele: 18SM0046

„Oprava mostů v km 18,963, km 23,795 a km 37,061 trati Jaroměř – Královec“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.

Založená společníky:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
(vedoucí společník)

Název: **IM-stav Praha DS a.s.**

Sídlo: Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 017 32 625

DIČ: CZ01732625

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19164
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 12. 7. 2018

zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 7. 2018 obsažené v nabídce zhotovitele vedoucím společníkem - obchodní společností:

Název: **IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Praha 8 – Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 264 65 728

DIČ: CZ26465728

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupená: **Petrem Michovským**, jednatelem

Bankovní spojení: Účet Factoring KB, a.s., č.účtu xxx, na základě souhlasu objednatele s postoupením úhrad faktur č.j. 14070/2014-OŘ HKR ze dne 7. 7. 2014

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava mostů v km 18,963, km 23,795 a km 37,061 trati Jaroměř – Královec**“ uzavřené dne 7. 8. 2018, číslo smlouvy objednatele: S 640 087 600 18, číslo smlouvy zhotovitele: 18SM0046 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Dne 5. 12. 2018 proběhl kontrolní den, při kterém bylo zjištěno, že vzhledem ke špatné statické rubu opěr u SO 01 – mostu v km 18,963, dojde k navýšení kubatury injektážní směsi. Opěra je složena pouze z obkladního kvádrového zdiva tl. 0,3 m a rovnánina za opěrou je silně rozvětralá. Zároveň bylo konstatováno, že statika vyklánějící se římsy vpravo neumožňuje plánované řešení vykonzolování zábradlí. Z těchto důvodů dojde k úpravě položek rozpočtu.

Toto rozhodnutí vyvolalo méněpráce (nebude vyrobeno a montováno nové zábradlí a podlahové rošty) a vícepráce (zvýšený objem výměr na základové pasy a dlažbu pod mostem, injektáž).

Původní cena díla dle SOD (bez DPH): 3 664 934,13 Kč

(slovy: tři miliony šest set šedesát čtyři tisíc devět set třicet čtyři korun českých třináct haléřů)

Celková výše víceprací činí 174 342,74 Kč, tj. 4,76 % z ceny dle SOD

(slovy: jedno sto sedmdesát čtyři tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Celková výše méněprací činí 134 970,89 Kč, tj. 3,68% z ceny dle SOD

(slovy: jedno sto třicet čtyři tisíc devět set sedmdesát korun českých osmdesát devět haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila o částku ve výši **39 371,85 Kč** (slovy: třicet devět tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů) tj. 1,07 % z původní ceny dle SOD.

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 3 704 305,98 Kč

(slovy: tři miliony sedm set čtyři tisíc tři sta pět korun českých devadesát osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla se doplňuje o následující odstavec:**

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 17. 7. 2018 se v části v „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- Položka č. 6 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 4,352 m³
- Položka č. 7 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 4,352 m³
- Položka č. 14 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 3,808 m³
- Položka č. 15 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,280 m²
- Položka č. 16 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 1,280 m²
- Položka č. 17 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 26 hod
- Položka č. 19 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 17,960 t
- Položka č. 21 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 69 m²
- Položka č. 22 (objekt SO 01) – zvýšení množství měrných jednotek o 69 m²
- Položka č. 23 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 21,2 m
- Položka č. 24 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 21,2 m
- Položka č. 25 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 21,2 m
- Položka č. 26 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 0,223 t
- Položka č. 27 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 0,470 t
- Položka č. 28 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 0,269 t
- Položka č. 29 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 1,260 m²
- Položka č. 30 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 3,780 m²
- Položka č. 56 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 85,260 kg
- Položka č. 57 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 6,380 m²
- Položka č. 58 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 5 ks
- Položka č. 59 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 6,5 m
- Položka č. 61 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 21 m²
- Položka č. 62 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 21 m²
- Položka č. 63 (objekt SO 01) – snížení množství měrných jednotek o 0,420 t

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1 se mění a nově zní:**

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **3 704 305,98 Kč**

slovy: tři miliony sedm set čtyři tisíc tři sta pět korun českých devadesát osm haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 12.12.2018

Za objednatele:

V Praze dne 12.12.2018

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Petr Michovský
IM-stav Praha s.r.o.
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **154709**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 0b637ef2-aae6-45ee-ae9f-3533b5ba57c5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.12.2018 07:40:01**



cdf8ff70-4af8-48ed-a747-c503710a6962