

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-167/1073/200/20/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice II/355 Dvakačovice – hr. okr. Pardubice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb

[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

[REDACTED] hnik

(dále jen „Objednatel“) a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ252 53 361

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. B 1441

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] výrobní náměstek ředitele divize

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] stavitel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] stavitel

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-167/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Oprava silnice II/355 Dvakačovice – hr. okr. Pardubice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení** a dohody smluvních stran a činí:

11.910.808,78 Kč (Slovy:

Jedenáct milionů devět set deset tisíc osm set osm korun českých a 78/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 2.501.269,84 Kč (Slovy: **Dva miliony pět set jedna tisíc dvě stě šedesát devět** korun českých a 84/100).

Cena včetně DPH činí **14.412.078,62 Kč** (Slovy: **Čtrnáct milionů čtyři sta dvanáct tisíc sedmdesát osm** korun českých a 62/100).

Odůvodnění:

Navýšení nivelety komunikace: Během realizace stavby, po odfrézování původních živičných vrstev, byl zjištěn výskyt původní podkladní vrstvy z kamenného štětu v délce cca 1 077 m, a to v rozsahu staničení km 0,083 - km 1,160. Vzhledem k přítomnosti minima vhodných stávajících konstrukčních vrstev na kamenném štětu (cca 5 - 8 cm), bylo dohodnuto, že je nutné navýšení nivelety vozovky tak, aby mohla být, na kamenném štětu, realizována vrstva recyklace s cementem za studena v tl. 25 cm. Z tohoto důvodu bylo doplněno stávající souvrství na kamenném štětu o vrstvu z Rmateriálu průměrné tl. 12 cm pro možnost provedení recyklace.

Oprava čel propustku: Po odkrytí zemního nánosů v prostoru betonových čel stáv. silničního propustku (km 0,460) a zjištění rozsahu jejich poškození bylo dohodnuto, že čela na obou stranách propustku budou provedena nová – betonová.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 11.12.2018

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Pardubice dne: 11.12.2018

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

ZBV č. 1

101 - Oprava silnice

Předkládá:

Jméno: Tomáš Valenta, DiS.
Funkce:

datum: 11. 12. 2018

podp

Schvaluje:

Jméno: 
Funkce: technický náměstek

datum: 11. 12. 2018
vyjádření: schvaluji - ~~neschvaluji~~*

podpis:

*nehodící se škrtněte

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Ev. číslo stavby a název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice

Číslo a název SO/PS: SO 101 Oprava silnice

Číslo ZBV: 1

Číslo změny SO/PS: 1. změna

| Název dokladu/přílohy | Součást dokumentace ZBV | Počet stran |
|--|-------------------------|-------------|
| Seznam dokladů a příloh k ZBV | ANO | 1 |
| Krycí list ZBV | ANO | 1 |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO | 1 |
| Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | ANO | 1 |
| Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS | ANO | 1 |
| Přehled změn stavby | ANO | 2 |
| Změna soupisu množství | ANO | 4 |
| Soupis prací | ANO | 15 |
| Důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018 | ANO | 1 |
| Zápisy ve SD | ANO | 1 |
| Posouzení jednotkových cen nových položek v rámci ZBV č. 1 | ANO | 6 |

Krycí list ZBV

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice | | ZBV číslo: | |
| | | 1 | |
| Evidenční číslo stavby: | | | |
| Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice | | | |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018: | | | |
| Objednatel: | | Zhotovitel: | |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje | | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | |
| Doubravice 98 | | K Vápence 2677 | |
| 533 53 Pardubice | | 530 02 Pardubice | |
| IČO: 00085031 | | IČO: 25253361 | |
| DIČ: CZ00085031 | | DIČ: CZ25253361 | |
| Cenová rekapitulace ZBV (bez DPH): | | | |
| Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 13 249,60 Kč | 0,00 Kč | 13 249,60 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 724 605,60 Kč | -325 806,78 Kč | 398 798,82 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Změny dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | | | |
| Celkem v ZBV | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem |
| | 737 855,20 Kč | -325 806,78 Kč | 412 048,42 Kč |

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|-------------------|
| Název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice | ZBV číslo: |
| Evidenční číslo stavby: | 1 |

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018:

| Objednatel: | Zhotovitel: |
|---|-----------------------------------|
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
| Doubravice 98 | K Vápence 2677 |
| 533 53 Pardubice | 530 02 Pardubice |
| IČO: 00085031 | IČO: 25253361 |
| DIČ: CZ00085031 | DIČ: CZ25253361 |

Popis změny:

Po odkrytí zemního nánosu v prostoru betonových čel stávajícího silničního propustku (km 0,460) a zjištění rozsahu jejich poškození, bylo dohodnuto, že čela na obou stranách propustku budou provedena nová - betonová.

Výše uvedené uvádí ve svém vyjádření projektant ZDS (viz důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018).

Zhotovitel uvedené skutečnosti doložil zápisem ve SD (viz zápis ve SD ze dne 20.11.2018).

Změna se týká pol. č. 50.

| Dopad změny na cenu Stavby a SO: (bez DPH) | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | 13 249,60 Kč | 0,00 Kč | 13 249,60 Kč |

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Oprávněná osoba Objednatele: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |

Změnový list pro změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

| | |
|---|-------------------|
| Název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice | ZBV číslo: |
| Evidenční číslo stavby: | 1 |

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.8.2018:

| Objednatel: | Zhotovitel: |
|---|-----------------------------------|
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje | Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
| Doubravice 98 | K Vápence 2677 |
| 533 53 Pardubice | 530 02 Pardubice |
| IČO: 00085031 | IČO: 25253361 |
| DIČ: CZ00085031 | DIČ: CZ25253361 |

Popis změny:

Během realizace stavby, po odfrézování původních živičných vrstev, byl zjištěn výskyt původní podkladní vrstvy z kamenného štětu v délce cca 1 077 m, a to v rozsahu staničení km 0,083 - km 1,160.

Vzhledem k přítomnosti minima vhodných stávajících konstrukčních vrstev na kamenném štětu (cca 5 - 8 cm), bylo dohodnuto, že je nutné navýšení nivelety vozovky tak, aby mohla být, na kamenném štětu, realizována vrstva recyklace s cementem za studena v tl. 25 cm. Z tohoto důvodu bylo doplněno stávající souvrství na kamenném štětu o vrstvu z R-materiálu průměrné tl. 12 cm pro možnost provedení recyklace.

Výše uvedené uvádí ve svém vyjádření projektant ZDS (viz důvodová zpráva k ZBV č. 1 ze dne 30.11.2018).

Zhotovitel uvedené skutečnosti doložil zápisem ve SD (viz zápis ve SD ze dne 19.11.2018).

Změna se týká pol. č. 2 a pol. č. 49.

| Dopad změny na cenu Stavby a SO: | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných změn kladných a změn záporných celkem |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| (bez DPH) | 724 605,60 Kč | -325 806,78 Kč | 398 798,82 Kč |

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Projektant (autorský dozor): | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Technický dozor stavebníka: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu se ZZVZ změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Oprávněná osoba Objednatele: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |
| Zhotovitel: | Jméno: [redacted] | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis: [redacted] |

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

| | |
|--|------------|
| Název stavby: Oprava silnice II/355 Dvakačovice - hr. okr. Pardubice | ZBV číslo: |
| Evidenční číslo stavby: | 1 |

| | |
|---|-------------------------|
| Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice | |
| | |
| cena SO/PS dle Smlouvy | cena Stavby dle Smlouvy |
| 1 | 2 |
| 11 192 906,16 Kč | 11 498 760,36 Kč |

Cena SO/PS v předchozích ZBV

| | | | |
|---|--|--|---|
| Cena všech změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena všech změn kladných a změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích změnách |
| 3 | 4 | 5=3+4 | 6=1+5 |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 192 906,16 Kč |

Cena SO/PS v této ZBV





| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena navrhovaných změn kladných na SO/PS | Cena navrhovaných změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných na SO/PS | Cena všech navrhovaných změn kladných a změn záporných k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 7 | 8 | 9=7+8 | 10=(9/1)*100 |
| 737 855,20 Kč | -325 806,78 Kč | 412 048,42 Kč | 3,68% |

Cena SO/PS a Stavby po této změně

| | | | |
|--|---|---|---|
| Cena všech změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných) | Cena všech změn kladných a změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
| 11=3+7 | 12=4+8 | 13=11+12 | 14=(13/1)*100 |
| 737 855,20 Kč | -325 806,78 Kč | 412 048,42 Kč | 3,68% |
| Cena SO/PS po této změně | Cena SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % | Cena Stavby po této změně | Cena Stavby po této změně oproti ceně Stavby dle Smlouvy v % |
| 15=1+13 | 16=(15/1)*100 | 17=2+13 | 18=(17/2)*100 |
| 11 604 954,58 Kč | 103,681% | 11 910 808,78 Kč | 103,58% |

veškeré údaje jsou bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| Autorský dozor: | Jméno: Jiří Stránský Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis:  |
| Technický dozor stavebníka: | Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 11. 12. 2018 |  |
| Supervize: | Jméno: Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis:  |
| Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání změny | Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 11. 12. 2018 | Podpis:  |
| Zhotovitel | Souhlasím - nesouhlasím * | Datum: 11. 12. 2018 | |

*nehodící se škrtněte