

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
dne 29. 05. 2018 níže uvedené smluvní strany

---

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renesánská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

číslo smlouvy objednatele: 18000286  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **OHL ŽS, a.s.**  
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.4.1992 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 695  
zastoupen [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
ve věcech běžného plnění smlouvy a ve věcech technických:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 05. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Provedení zemních prací pro 3 ks chrániček STL plynovodu na ulici Vymazalova v Brně.

Při provádění přípojek uličních vpustí došlo na uliční vpusti UV 3, UV 5 a UV 7 ke kolizi se stávajícím STL plynovodem. Vzhledem k tomu, že není možné dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné provést na STL plynovodní potrubí chráničky včetně číchaček.

Z důvodu prostorové kolize uliční vpusti UV 8 s vodovodním řadem na ulici Vojanova, není možné umístit uliční vpust v projektované poloze. Po konzultaci s projektantem proběhla výšková úprava obrubníku v místě uvažované vpusti. Tímto opatřením není nutné uliční vpust realizovat.

### Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000286 ze dne 29. 05. 2018:

**1) Znění odst. 1 čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:**

*(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 3.967.595,90,- Kč bez DPH.*

**2) Příloha č. 1: Položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1: Položkový rozpočet – 3 ks chrániček plynovodu tohoto Dodatku č. 1**

**3) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se navyšuje o množství uvedené v Příloze č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce tohoto Dodatku č. 1. (V závislosti na navýšení množství se u daných položek navyšuje i cena).**

**4) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se mění množství určitých položek a to tak, že se snižuje o množství uvedené v Příloze č. 3: Položkový rozpočet – méněpráce tohoto Dodatku č. 1 (V závislosti na snížení množství se u daných položek snižuje i cena).**

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má planost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – 3 ks chrániček plynovodu, Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce, Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – méněpráce.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet – 3 ks chrániček plynovodu

Příloha č. 2: Položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 3: Položkový rozpočet – méněpráce

Za Objednatele:

V Brně dne ..... **11 -12- 2018**



Ing. **Luděk Borový**  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne .....

