

Stanovisko a posouzení ceny ke Změnovému listu č. 3 stavby „Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO“

V projektové dokumentaci se předpokládalo postavení systémového lešení přímo na střeše dopravního dispečinku. Statické zajištění střechy bylo navrženo použitím podpěrné konstrukce střechy v prostorách dopravního dispečinku, čímž by došlo k omezení provozu a zvýšení bezpečnostních rizik při nepřetržitých pracích obsluhy velína dispečinku. Proto zhotovitel navrhl využít pro montáž lešení potřebného k zateplení fasády namontování na obvodovou stěnu ocelových konzol, které lešení ponесou. Celý systém lešení doložil statickými posudky. Pro manipulaci a ochranu střechy pak navrhl celoplošnou výdřevu ukotvenou rovněž do obvodových stěn budovy.

Dále předmětem změnového listu je i provizorní výstavba dělící příčky v 1. PP., která byla nezbytná při provádění tlakové hydroizolace, aniž by se musel vyklízet archiv objednatele.

Pro ocenění víceprací ceníkových položek zhotovitel použil v souladu s uzavřenou smlouvou jednotkové ceny ÚRS Praha minus 15%. Pro doložení R-položek pomocné OK pro vynášení lešení ve dvorkové části použil zhotovitel cenové nabídky dodavatele lešení.

Se změnovým listem souhlasím.

XXX
technický dozor stavebníka