

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: <h1 style="margin: 0;">01</h1>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2018, číslo smlouvy objednatele DOD20180074.

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Technický dozor stavby: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Vyjádření AD 5) Fotografická příloha	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor projektanta (AD)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Autorský dozor projektanta (AD)	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Autorský dozor projektanta (AD)								
1 x	Zhotovitel								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Původní řešení:
 Zadání předpokládalo hydroizolaci 1. PP rozebráním venkovní zámkové dlažby, výkopem zeminy na úroveň základové spáry a izolaci natavením asfaltových modifikovaných pásů.

Nově navržené řešení:
 Z důvodu zvýšení bezpečnosti a finanční úspory byl navržený způsob hydroizolace nahrazen hydroizolací tlakovou metodou. Tlaková izolace byla zhotovitelem realizována z prostorů 1.PP budovy, čímž odpadla potřeba otevřených výkopů v místech veřejných chodníků podél budovy.

Projektant stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	žádný
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH: Cena dle SoD: 14 601 431,00 Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 160 996,06	-7,95%	616 292,93	4,22%	-544 703,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum		podpis
Předložil zhotovitel:	EKOFAS spol. s r.o.	XXX		souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor stavby (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX		souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor projektanta (AD):	SPAN s.r.o.	XXX		souhlasím/ nesouhlasím	
Specialista nákupu	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX		souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX		souhlasím/ nesouhlasím	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------