

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Oprava fasády a zateplení budovy PŘ DPO	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu: <h1 style="margin: 0;">02</h1>
---	----------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 14.5.2018, číslo smlouvy objednatele DOD20180074.

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zhotovitel: EKOFAS spol. s r.o., Tavičská 226/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Technický dozor stavby: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Přílohy: 1) Krycí list rozpočtu 2) Změnový rozpočet pro posouzení více a méněprací 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 4) Vyjádření AD 5) Fotografická příloha	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Počet paré:</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3 x</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Autorský dozor projektanta (AD)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 x</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	Autorský dozor projektanta (AD)	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:								
3 x	Objednatel								
1 x	Autorský dozor projektanta (AD)								
1 x	Zhotovitel								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Původní řešení:
 Zadání předpokládalo pouze vyspravení vad původního umělého kamene nově aplikovaným umělým kamenem - požadavek NPÚ.

Nově navržené řešení:
 Po otryskání vrchní vrstvy původního umělého kamene se objevily další vady fasády, které nebylo možno sanovat tak, aby opravené místa vizuálně nekazily vzhled fasády. Projektant pro sjednocení vzhledu umělého kamene navrhl sjednocující nátěr. Po několikátýdenním jednání s NPÚ a MMO - OÚPaPP byl navržen nátěrový systém Keim Naturstein.
 Další vícepráce vznikly po demontáži nerezového oplechování hlavního vstupu do budovy, kdy se zjistilo, že původní železobetonové sloupy jsou značně degradované a musí se v plném rozsahu reprofilovat.

Projektant stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	prodloužení doby výstavby o 47 dnů
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH: Cena dle SoD: 14 601 431,00 Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-88 373,70	-0,61%	378 489,35	2,59%	290 115,65

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	EKOFAS spol. s r.o.	XXX			
Technický dozor stavby (TDS):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			
Autorský dozor projektanta (AD):	SPAN s.r.o.	XXX			
Specialista nákupu	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------