



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Mohelnice, ul. Robotnická, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:


Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

KARETA, s.r.o., IČ: 62360213
Sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupená Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

(Dále jako Zhotovitel)



I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 26. 3. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Mohelnice, ul. Robotnická, rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. V průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, v jejichž důsledku došlo k objektivním časovým zpožděním s postupem prací na díle, které nelze přičítat k tíži Zhotovitele. Při realizaci stavby došlo k úpravě skladby uličních vpustí, zřízení sifonů před napojením do stávající kanalizace a ke změně dodávky žulové dlažby. Projekt počítal se zpětným využitím stávajících žulových kostek, při demontáži bylo zjištěno, že část žulových kostek není možné zpětně použít. Z tohoto důvodu musel zhotovitel zajistit větší množství žulových kostek, což mělo zásadní vliv na termín realizace stavby. Dané skutečnosti jsou specifikovány v příloze č. 1 – Dodatkový položkový rozpočet.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla, článku III. Termín plnění a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:



- a) Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné v příloze č. 1 – Dodatekový položkový rozpočet.
- b) Článek III. Termín plnění odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín ukončení předmětu plnění se nově sjednává na termín **12. 11. 2018** a lhůta pro předání díla a počátek běhu záruční lhůty se nově sjednává na termín **26. 11. 2018**.
- c) Článek IV Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková smluvní cena dle SoD:	bez DPH	3.125.027,27 Kč
Změna celkové smluvní ceny dle dodatku č. 2	bez DPH	- 311.830,30 Kč
Celková smluvní cena vč. dodatku č. 2	bez DPH	2.813.196,97 Kč
	DPH 21%	590.771,36 Kč
Celková smluvní cena za stavební práce	s DPH	3.403.968,33 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 03.12.2018 usnesením č. 92.13.1 RM/2018

Příloha č. 1 – Dodatekový položkový rozpočet

V Mohelnici dne 12.12.2018

V Bruntále dne 16.12.2018

Za Objednatele:



za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



za KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



KARETA
KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 412 108
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

-48-

5 - změny finále

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

3.12.2018

atel:

vítel:

a: CZK

P.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celk.
1	2	3	4	5	6	7
	K18016	Mohelnice - ul. Robotnická				
5		změny finále				
001	72130094-R	Zkouška vodotěsného napojení lapačů střešních splavenin na kanalizační potru	KUS	-12,000	618,37	-7 420,44
002	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	M3	-0,300	2 754,57	-826,37
003	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-120,752	151,09	-18 244,42
003A	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	-50,000	449,63	-22 481,50
004	935114122	Štěrbínový odvodňovací se spádem 0,5% se základem	M	5,000	1 950,00	9 750,00
005	564761119-00	Sanační vrstva kameniva fr. 0-150 / M3 se zhutněním, vč.dovozu kameniva na r	M3	-291,600	618,37	-180 316,69
006	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	-215,000	96,69	-20 788,35
006A	599432111-23	Dodatečné přesparování (doplnění spar po prvním 1/2 roce provozu) z kostek -	M2	-1 135,000	46,98	-53 322,30
007	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-1 494,869	101,19	-151 265,79
008	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-133,663	101,19	-13 525,36
008A	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	-4,000	552,21	-2 208,84
008B	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi popovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mn	M2	-60,000	99,18	-5 950,80
009	997221815101A	Poplatek za uložení odpadu - beton separovaný technicky upravený (kusovost d	t	-85,534	101,19	-8 655,19
010	916231213-20	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože	M	-20,000	217,54	-4 350,80
010A	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	-1,000	2 248,63	-2 248,63
010A	597118520-01	ucpávka pro zaslepení zruš.připojky bude upřesněna dle stávaj.kanalizace / odt	KUS	-4,000	402,51	-1 610,04
011	89568745	Oprava napojení splaškové kanalizace	KUS	3,000	5 000,00	15 000,00
012	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patk	KUS	-2,000	211,26	-422,52
013	12230220101	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice RUČNĚ (při objektu nebo zasíl	M3	-120,752	224,58	-27 118,48
014	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř	M3	-170,840	224,58	-38 367,25
015	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	-20,000	69,71	-1 394,20
016	596R125A12	Naložení, očištění a vodorovná doprava kostky dlažební žulové z mezideponie n	kompl	1,000	24 408,40	24 408,40
017	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	M3	-120,752	41,60	-5 023,28
019	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo kon	KUS	-2,000	176,97	-353,94
020	916991121-20	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostéh	M3	15,770	1 578,29	24 889,63
021	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	80,000	2 377,92	190 233,60
022	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-46,912	41,76	-1 959,05
023	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	-46,912	11,02	-516,97
024	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	M2	-24,000	259,50	-6 228,00
025	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	M2	-24,000	63,03	-1 512,72
5		změny finále				-311 830,30
5		Celkem změny finále				-311 830,30