

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/32812 Opolany

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava komunikace-homogenizace povrchů

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

-- / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: **Tannaco a.s.**
 Kolínská 1 29001 Podebrady
 IČ:61677272

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-273 348,00	7 500,00	-265 848,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-273 348,00	7 500,00	-265 848,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Název a evidenční číslo Stavby: III/32812 Opolany		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: -- / 1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace-homogenizace povrchů			
Strany smlouvy o dílo č. 3076/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 1.11.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81 Zhotovitel: Tannaco a.s. Kolínská 1 29001 Poděbrady			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	3 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Při koordinačním jednání s Obcí byla zjištěna stavební i projekční nepřipravenost (nejsou jasné výškové poměry stávajícího chodníku) ze strany Obce pro pokládku obrub, do kterých měly být osazeny boční odvodňovače a silniční přídlažba. K realizaci přídlažby nedojde. Pro stavební a projekční nepřipravenost chodníkových obrub, taktéž není možné zrealizovat chodníkové boční vpustí. Pro zachování odvodnění komunikace tak dojde k výškové úpravě 6 ks stávajících vpustí, oproti původnímu počtu 9 ks, jedna vpust je v prostoru chodníku a nedojde tedy k její výškové úpravě v návaznosti na pokládku povrchu.</p> <p>Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná se o Změnu nezbytnou k dokončení díla, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.d) resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.</p>			

	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
	-273 348,00	7 500,00	-265 848,00	280 848,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Martin Žatkovič	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	--	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Petr Tyl	datum	podpis
Supervize	jméno	--	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) za KSÚS SK	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Pavel Machek	datum	
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/32812 Opolany	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-- / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace-homogenizace povrchů	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 998 993,20

Poznámka. Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 998 993,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-273 348,00	7 500,00	7 500,00	0,38%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-273 348,00	1 733 145,20	-265 848,00	-13,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Martin Žatkovič	podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	souhlasí	--	podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Petr Tyl	podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Petr Holan	podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Petr Heinrich	podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
Evidenční číslo a název stavby: III/32812 Opolany								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: Oprava komunikace-homogenizace povrchů								č. 1						
Číslo a název rozpočtu: Oprava komunikace-homogenizace povrchů								Skupina Změn: 4						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	J.cena [CZK]	Cena celkem vs Smlouvě[CZK]	Změny záporné [CZK]	Změny kladné [CZK]	Cena celkem ve Změně [CZK]	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
5	R		Zřízení silniční přídlažby do bet.lože tř.12/15	bm	466,000	0,000	-466,000	458,00	213 428,00	-213 428,00		0,00	-213 428,00	-100,00%
13	R		Zřízení bočních vpustí	ks	7,000	0,000	-7,000	8 560,00	59 920,00	-59 920,00		0,00	-59 920,00	-100,00%
12	R		Výšková oprava vpustí	ks	9,000	15,000	6,000	1 250,00	11 250,00		7 500,00	18 750,00	7 500,00	66,67%
			Celkem						284 598,00	-273 348,00	7 500,00	18 750,00	-265 848,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: **III/32812 Opolany**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 998 993,20
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	1 733 145,20
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	2 097 105,69
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	86,70%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	13,67%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	- 265 848,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-13,30%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	599 697,96	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	14,05%	ABS
11a=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	280 848,00	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	999 496,60	

12=(39/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%	ABS
13=39	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00	
14=142668000-39	Zbývá do limitu	149 224 000,00	

Skupiny změn																									
-1-						-2-						-3-						-4-				-5-			
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(39/1)*100	39= 36 +37
		III/32812 Opolany	- 273 348,00	7 500,00	- 265 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 273 348,00	7 500,00	- 265 848,00	280 848,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
101	1	oprava komunikace-homogenizace povrchů / zrušení přídlažby, úpravy vpustí	- 273 348,00	7 500,00	- 265 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 273 348,00	7 500,00	- 265 848,00	280 848,00			0,00%	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/32812 Opolany
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava komunikace-homogenizace povrchů
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-- / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací po všech změnách	1	
Zápis jednání 2.11.2018 na stavbě	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	3	

SOUPIS PRACÍ PO VŠECH

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

P.č.	NS
1	2

1	22615
2	20111
3	22615
4	21844
5	R
6	21819
7	21810
8	21819
9	22812
10	22817
11	22831
12	R
13	R
14	37712
15	DIO

I ZMĚNÁCH**III/32812 Opolany**

Oprava komunikace - homogenizace povrchů

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**TANNACO, a.s., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady**

Popis položky	MJ	Množství celkem
3	4	5
Frézování do hloubky 6 cm	m ²	2 093,00
Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m ²	6 279,00
Frézování do hloubky 6 cm	m ²	466,00
Sanace konstr. vrstev do hl 25 cm	m ²	466,00
Zřízení silniční přídlažby do betonového lože tř.12/15	bm	0,00
Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10 000 m ² , tl.5cm ACL 16	m ²	466,00
Hutněné asfaltové vrstvy – velkoplošné – vyrovnávka	t	157,00
Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10 000 m ² , tl.5cm ACL 11	m ²	2 093,00
Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10cm	bm	436,00
Frézování spár a prasklin	bm	436,00
Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	436,00
Výšková úprava vpustí	ks	15,00
Zřízení bočních vpustí	ks	0,00
VDZ – čáry 12cm s balotinou – zřízení vč.předznačení	bm	960,00
Dopravní opatření po dobu stavby	kpl	1,00

Stavba celkem bez DPH

DPH 21%

Stavba celkem s DPH

Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
6	7	8

56,00	117 208,00	21
1,80	11 302,20	21
56,00	26 096,00	21
255,00	118 830,00	21
458,00	0,00	21
243,00	113 238,00	21
1 978,00	310 546,00	21
243,00	508 599,00	21
80,00	34 880,00	21
120,00	52 320,00	21
86,00	37 496,00	21
1 250,00	18 750,00	21
8 560,00	0,00	21
313,00	300 480,00	21
83 400,00	83 400,00	21

1 733 145,20

363 960,49

2 097 105,69

Z Á P I S

z jednání konaného dne 2.11. 2018 v místě stavby 4. Optimalizace 2018 "11/32812 Opotany
na základě smlouvy o dílo č. 3076/000 66 001/ 2018

Předmět jednání:

fyzická prohlídka stavby 11/32812 Opotany

Závěr jednání:

Stavba kromě stavebních prací dle smlouvy o dílo č. 3076/000 66 001/2018 zahrnuje ve spolupráci s OV Opotany výskovou úpravu stávajících chodníkových obrub, s tím spojené odvodňovací komunikace. Zhotovitel admítá bez projektové dokumentace tyto práce provádět. Ve zkratce těchto skutečností dojde ke změnám prováděných prací. Nebude provedeno zřízení silniční přídky v celé délce, směre konstrukčních vrstev do hl. 25 cm bude výskova dle skutečnosti, zřízení obrubních vpustí bude zaměřeno ze výskovou úpravu vpustí. Řešení odvodňovací komunikace zhotovitel provede dle stávajících uličních vpustí. V PŘÍPADĚ REALIZACE CHODNÍKŮ A OBRUBNÍKŮ NEBUDĚ POŽADOVÁNO POUŽENÍ PŘÍBLAŽBY

Přítomni:

Tyč Petr	za KSÚS SK	podpis.
VOŠAČEK JAN	za OBEC OPOTANY	podpis.
NOLK RADOŠIL	za OBEC OPOTANY	podpis.
MARTIN ZATKOVÍČ	za TANVACO a.s.	podpis.
	za	podpis.
	za	podpis.
	za	podpis.

TANNACO, a.s.
Kolínská I
290 01 Poděbrady

V Kolíně dne 7.11.2018

„Optimalizace 2018“ III/32812 Opolany – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 3076/00066001/2018, odst. 6.6.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

Při koordinačním jednání s obcí byla zjištěna stavební i projekční nepřipravenost pro pokládku obrub, do kterých měly být osazeny boční odvodňovače a silniční přídlažba. K realizaci přídlažby nedojde a místo chodníkových vpustí dojde k zajištění odvodnění výškovou úpravou stávajících 6ks uličních vpustí.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora