

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

Mosty ev. č. 00360-1 a 00360-2 před Hněvanovem

číslo smlouvy zhotovitele: 53/2018

číslo smlouvy objednatele: 23/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
tel.: 388 310 465
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** z článku 2, odst. 2.2 smlouvy a **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **23/VZ/2018**, dále projektovou dokumentací stavby „**Mosty ev. č. 00360-1 a 00360-2 před Hněvanovem**“, vypracovanou projekční kanceláří **Linio Plan, s.r.o.**, se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4. Cena díla

4.1. Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	9 388 700,- Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	-125 500,- Kč
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	9 263 200,- Kč
DPH 21%	1 945 272,- Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	11 208 472,- Kč
slovy: jedenáct miliónů dvě stě osm tisíc čtyři sta sedmdesát dvě koruny české včetně DPH.	

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 12. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 12.12.2018

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 310 466
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A V B A : Mosty ev. č. 00360-1 a 00360-2 před Hněvanovem

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY :

☒

OZNAMENÍ Č. : 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.:1.

KOMU : SÚS Jčk

OD : Reno Sumava a.s.

odesláno :

poštou :

☐

fax :

☐

osobně :

☒

PREDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTCENÉ MÍSTO : Mosty ev. č. 00360-1 a 00360-2 před Hněvanovem

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V rámci provádění stavebních prací došlo k úplnému, případně částečnému nečerpání u následujících položek dle položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací), který je nedílnou součástí SOD č. 23/VZ/2018:

1. SO 181, položka č. 02310 Služby pro objednatele – dopravní prostředky: Zajišťování náhradní dopravy probíhalo pouze v první polovině realizace stavby. Z důvodu jejího nevyužívání byla do domluvy s investorem stavby zrušena.
2. SO 201, položka č. 02821, Průzkumné práce archeologické na povrchu – položka se souhlasem investora, nebyla v průběhu stavby čerpána
3. SO 202, položka č. 02821, Průzkumné práce archeologické na povrchu – položka se souhlasem investora, nebyla v průběhu stavby čerpána

PODPIS NAVRHOVATELE :

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

datum

VYJADŘENÍ :

SOUHLASÍ

inbest

Rudolfovská 34
ČESKÉ BUDĚJOVICE
370 01
IČ 60851970
DIČ CZ60851970

TDI:

Linio
Plan

Linio Plan s.r.o.
Sochorova 8178/23
616 00 Brno
IČ: 277 38 809

785

stavíme stavbám řád

datum:

Projektant:

datum

5.12.2018

OD: Reno Sumava a.s.

DATUM :

SCHVALIL : SÚS Jčk

PODPIS

DATUM : 12. 12. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Hámanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (7)

Měněpráce č.1

Stavba: Mosty ev. č. 00360-1 a 00360-2 před Hněvanovem

Objekt: 101 - Dopravní opatření

15	02310	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY	KPL		121 500,00
----	-------	--	-----	--	------------

Objekt: SO 201 Most ev.č. 00360-1 přes Michnický potok

6	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL		2 000,00
---	-------	--	-----	--	----------

Objekt: SO 202 Most ev.č. 00360-2 přes Rožmitálský potok

6	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL		2 000,00
---	-------	--	-----	--	----------

Měněpráce celkem bez DPH

125 500,00