

## DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 14PT-000446 ze dne 6.10.2017

„D46 MÚK Držovice – Přeložka kabelů mýtné brány“

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
IČ: 65993390

**Dodavatel:** EXACT ING, s.r.o.  
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

[redacted]  
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodily na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

### III. Doba plnění

#### - původní znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 14 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

#### - nové znění:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 23 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

#### Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu nemožnosti zajištění majetkoprávního projednání stavby před ukončením probíhajících řízení o vyvlastnění s vlastníky dotčených pozemků zapsaných na LV 354 v k.ú. Držovice na Moravě.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 14PT-000446 ze dne 6.10.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 4.12.2018

[redacted signature]

Za dodavatele:

V Brně dne 3.12.2018

[redacted signature]

EXACT ING, s.r.o.

29236517