

Číslo smlouvy objednatele: 1031/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 630/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 753/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO „III/37429 SKALICE PRŮTAH 3. STAVBA“

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 463 42 796  
sp. zn. B 695

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Prodloužení realizace z důvodu neočekávané nutnosti přeložky kabelů Cetin, E.ON, realizace kanalizačních přípojek a místního rozhlasu nad rámec PDPS (objednatel obec Skalice nad Svitavou), sanace podloží v km 0,430 – 0,500 vlevo, výstavba palisády u RD č.p. 58 a zdržení při realizaci přeložky plynovodu, z důvodu zjištěného souběhu sítí Cetin, E.on a VO, které musely být ručně odkopány a prostorově přeuspořádány pro zajištění minimálních vzdáleností pro souběh.

#### Zdůvodnění změny ceny díla:

- Po odfrézování stávajících vrstev vozovky v různých tloušťkách v souladu s PD a diagnostikou vozovky vznikly po výkopu rýhy kanalizace pásy původní ložné a podkladní vrstvy v šířkách cca 1,0m. Tyto vyvýšené pásy vykazují známky poruch v podobě trhlin. Vzhledem k tomu, že dle PD je na těchto pásích navrženo pouze přebalení ACO 11+ tl. 40mm s lokálními vyrovnávkami ACL 16+ hrozí z důvodu stavu těchto pásů prokopírování těchto trhlin do obrusné vrstvy a vznik nových způsobených různými tuhostmi podloží. Pro sjednocení podkladu je nutné tyto pásy odtěžit a nahradit skladbou vozovky dle návrhu PD. V případě ponechání lokálních pásů původní ložné a podkladní vrstvy vozovky dochází k nestejnorodosti podloží, čímž může dojít k prokopírování trhlin do obrusné vrstvy a vzniku trhlin nových, způsobených nekompaktním podkladem obrusné vrstvy.
- Vzhledem k výškové úpravě chodníku v km cca 0,190 - 0,215 dochází k převýšení mezi novým chodníkem a stávající předzahrádkou rd č.p. 51 o cca 0,5m. S ohledem na blízkost hranice pozemku v soukromém vlastnictví a nesouhlas vlastníka s vyrovnáním tohoto převýšení dosypáním zeminy pozemku v jeho vlastnictví je nutné toto převýšení vyrovnat palisádovou zídkou. Z důvodu blízkosti hranice pozemku v soukromém vlastnictví by pro vyrovnání výškového rozdílu mezi chodníkem a původní předzahrádkou bylo nutné zasáhnout do tohoto pozemku. Tento pozemek není zahrnut ve stavebním povolení a jeho vlastník nesouhlasí s vyrovnáním výšky dosypem na pozemku v jeho vlastnictví.

- Po nasondování stávajících kabelů Cetin bylo zjištěno křížení kabelu pod komunikací v nedostatečné hloubce. Kabel je nutno v délce křížení vozovky odkopat a snesením zahloubit do nekolizní polohy. Stávající výšková poloha kabelu je kolizní poloha s novými sanačními vrstvami vozovky.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	<b>do 7 dnů od uzavření této smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 251 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení stavby-</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH** **10.844.155,16 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. bodu 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka pro veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak	60 měsíců
Záruka za připojení kanalizačních přípojek do hlavního řadu (staničení odvozené ze snímků dle kamerové prohlídky provedené dne 2. 6. 2018 společností PRESTA s.r.o., se sídlem Kovalovice 192, 664 06, IČ: 26266172)	
Stoka E, Š4/Š3 22,97m zleva; Stoka E, Š6/Š5 1,55 zleva; Stoka E, Š7/Š6 16,07 zleva; Stoka E, Š7/Š8 10,88 zprava; Stoka E, Š7/Š8 38,25 zprava	120 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně, dne

V Brně, dne 13. 12. 2018



OHL ŽS, a.s.

.....  
**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 2 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---

**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---