

ZMĚNOVÝ LIST**č.1**Akce: **ČRo Ostrava – Oprava místností fonotéky a prostoru průjezdu budovy**

Smlouva o dílo č.:

Objednatel:	Český Rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Aleš Paždziara s.r.o. Slovenská 2933/55, 733 01 Karviná

Důvod změny:	Změna je vyvolána nálezem skutečného stavu parketové podlahy, kdy po odkrytí vrstev doplněných v průběhu 70. let minulého století bylo zjištěno, že původní parketovou podlahu je možné opravit a je tedy možné zachovat ji jako původní prvek této památkově chráněné budovy, jak požadují zástupci orgánů památkové péče.
--------------	---

Navrhovatel změny:	Objednatel
--------------------	------------

Technické řešení změny:	Po demontáži stávajících parket proběhne jejich rozřídění a ze zachovalých parket budou vyskládány nové parketové podlahy. Nejmenší místnost bude vyskládána z parket nových, neboť se předpokládá vyřídění parket přibližně v tomto rozsahu.
-------------------------	---

Podklady pro ocenění změny:	Dodatek smlouvy o dílo.
-----------------------------	-------------------------

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Rozdíl:	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	nejsou	budou opožděny	budou splněny dříve
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			17

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dne:

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dne: