

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„NCO NZO Brno – opravy podlah III. - 2018“
(Změna během výstavby)

Určeno: **Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů**
Vinařská 965/6, 603 00 Brno

SoD ze dne: 15.11.2018

Termín plnění: do 14.12.2018

Cena díla dle základní SOD	: 155 483,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV1	: 9 496,25 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 164 979,25 Kč bez DPH

Zhotovitel: **H-FLOOR s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko**
IČ: 26948494

Oprávněná osoba: **Holík Jiří**
Telefonní spojení: **773 478 080**

Popis předmětu informace:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na **NCO NZO Brno – opravy podlah III. - 2018**. Práce jsou prováděny podle specifikace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Po dokončení demontáže stávajících podlah bylo zjištěno, že v kanceláři č. 239 v budově B, je podkladní beton v celé ploše místnosti popraskaný, dutý a rozsáhle poškozený. Tedy nesoudržný k podkladním vrstvám a tudíž jako podklad pro provedení nivelačních vrstev a položení nové podlahové krytiny z PVC zcela nevhodný. Na kontrolním dni konaném v pondělí 03.12.2018 bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí jejich odstranění nesoudržných částí, poté provede hrubé zapravení betonů a pro dosažení pevnosti v tahu a tlaku, použije armovacího skelného vlákna v páslech CEM-MAT, v celé ploše místnosti a následně lití samo-nivelačních hmot v minimální tl. 10 mm.

Rozsah dodatečně požadovaných prací je stanoven oceněným soupisem prací, zpracovaným v oceňovacím systému dle CN č. N20187

Popis problému:

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebně montážních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné k provedení tohoto díla.

Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na
Článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele

se zhotovitel domáhá:

změny rozsahu předmětu plnění stavby v souladu s předloženým ZBV1

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

„NCO NZO Brno – opravy podlah III. - 2018“
nejpozději do: 12.12.2018

Datum, podpis oprávněné osoby zhotovitele:

7. 12. 2018 Holík Jiří – jednatel společnosti

Datum potvrzení objednatele a podpis:

Za NCO NZO 10. 12. 2018 Šimonek