

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170131
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139160019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **České přístavy, a.s.**
Adresa sídla: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
Statutární orgán: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Ing. Aleš Hrbek, MBA, místopředseda představenstva
Lukáš Černý, místopředseda představenstva
Mgr. Alena Černá, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. D952170131 na akci „*Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosů*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Text:

Termín dokončení díla dle SOD je: **nejpozději do 31.10.2018**

Termín dokončení díla dle dodatku č. 1 je: **nejpozději do 30.11.2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31.03.2019**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení je výskyt objektivních příčin, které se vyskytly v průběhu realizace, kdy vlivem sucha se stala vodní cesta nesplavnou. I přes stále trvající nepříznivou hydrologickou situaci v povodí řeky Labe se zhotoviteli podařilo za součinnosti objednatele a Státní plavební správy zrealizovat část prací.

Nastala však další skutečnost na vůli smluvních stran nezávislá, a to zákaz těžebních prací v úseku do vzdálenosti 100 m směrem do přístavního bazénu s ohledem na tah lososů v období 01.10. - 31.12. Zákaz vyplývá z Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Ústí nad Labem. Z tohoto důvodu se práce v citovaném úseku přesouvají do 1. čtvrtletí roku 2019.

Tento dodatek č. 2 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170131 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
za zhotovitele