



Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(společně jako „Objednatel“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: [REDAKCE],

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „společník“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 5. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 8, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 8 činí 51 361 087,88 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 8 méněpráce ve výši 1 673 426,64 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na šesti stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla a které vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na železničním mostu, na opěrné zdi, na železničním spodku, na kanalizaci a úpravě rozvodu vody (ZBV č. 93, ZBV č. 118K, ZBV č. 118N).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 14,27 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 6. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 5 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 5 1 033 489 546,84 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 6 (práce dle ZL č. 8) + 49 687 661,24 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 6 1 083 177 208,08 Kč

slovy: jedna miliarda osmdesát tři miliony sto sedmdesát sedm tisíc dvě osm korun českých osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 6 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

V Praze dne 30 -11- 2018
Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 26 -11- 2018
Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 27 -11- 2018
Za Objednatele č. 2

V Brně dne 23 -11- 2018
Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **155551**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d8643427-4ff4-4361-9a51-da9ec051d18c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.12.2018 09:04:57**



386bf9df-6963-4393-a917-8ce498ddfee9