

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, v oddílu C, vložce 44147
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 28597044
DIČ: CZ28597044
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo č. PM-491/2018-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**VN Točenka, Babice u Kelče - rekonstrukce**“ – **projektová dokumentace** (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv dne 25. 7. 2018 pod ID smlouvy 5790839.

V rámci projekčních prací byly provedeny průzkumné vrty do tělesa hráze. Dále byly provedeny jádrové odvrtý betonu sdruženého objektu a odpadní štolý. Na základě provedených průzkumů tělesa hráze bylo zjištěno, že homogenní hráz nemá dostatečné zhutnění a je částečně propustná. Zjištěná pevnost betonu spodní části odvodňovací štolý a sdruženého objektu nemá dostatečnou pevnost. Zhotovitelem byly předloženy 3 varianty řešení zjištěného stavu a to včetně cenové rozvahy navržených řešení. První řešení obsahovalo injektážní clonu tělesa hráze, sanaci spodní části sdruženého objektu a odpadní štolý, přeložku sloupou NN z tělesa hráze. Druhé řešení obsahovalo odkrytí odpadní štolý otevřeným výkopem, kompletní rekonstrukci odpadní štolý včetně bezpečnostního přelivu, vybudování kompletně nového sdruženého funkčního bloku. Hutnění zásyp hráze v místě otevřeného výkopu a doplnění injektáže tělesa hráze, která nebyla dotčena výkopem. Zajištění plynovodní přípojky a vodovodu vedoucího v hrázi v průběhu realizace prací vyvážení. Přeložka sloupu NN z tělesa hráze. Třetí řešení obsahuje kompletní odtěžení a znovu zhutnění celého tělesa hráze do normou předepsaných parametrů. Odstranění odpadní štolý, sdruženého objektu a vybudování nových konstrukcí, kompletní přeložky inženýrských sítí do prostoru mimo hráz VN. Varianty byly konzultovány s útvarem TBD, který doporučil variantu č.3 jako technicky nejlepší, varianta vychází i cenově výhodně. Je však nutné provést přeložky

- inženýrských sítí jako vynucenou investici. V rámci projektu bude také navržen sjezd do zátopy nádrže, s ohledem na nutnost těžení sedimentů provozem.
2. S ohledem na časovou náročnost projednání přeložek inženýrských sítí a s ohledem na nutnost přepracování konceptu DSP není možné splnit předmět díla v termínech stanovených ve smlouvě o dílo.
 3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

V článku **I. Smluvní strany** se mění zástupce objednatele ve věcech technických a nově zní takto

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

V článku **II. Předmět smlouvy** se v odst. 2, odst.4, odst.5 mění s ohledem na změnu rozsahu prací název díla a nově zní takto

„VN Točenka, Babice u Kelče – rekonstrukce“ – projektová dokumentace

V článku **III. Doba plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení konceptu DSP (včetně veškerých geodetických a průzkumných prací) a jeho předání: **do 31. 12. 2018**

Termín dokončení DSP (včetně veškerých geodetických, průzkumných prací a posouzení dle čl. II, odst. 13) manipulačního řádu, kategorizace VD a jejich předání: **do 15. 02. 2019**

Termín podání kompletní žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení stavby:
do 15. 02. 2019

Termín dokončení DPS a vypracování plánu BOZP a jejich předání:

do 30 dnů od vydání stavebního povolení

V článku **IV. Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Koncept DSP (včetně veškerých geodetických, průzkumných prací)	95 800,-Kč	20 118,-Kč	115 918,-Kč
DSP (včetně veškerých geodetických, průzkumných prací a posouzení dle čl. II, odst. 13)	158 240,-Kč	33 230,40Kč	191 470,40Kč
Manipulačního řád, zajištění kategorizace VD	32 000,-Kč	6 720,-Kč	38 720,-Kč
Inženýrská činnost	30 790,-Kč	6 465,90Kč	37 255,90Kč
DPS	178 670,-Kč	37 520,70Kč	216 190,70Kč
Plán BOZP	18 000,-Kč	3 780,-Kč	21 780,-Kč
CELKEM	513 500,-Kč	107 835,-Kč	621 335,-Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
5. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.

V Brně dne: 4. 12. 2018

V Olomouci dne: 14. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AGPOL s.r.o.
[redacted]
[redacted]