

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86  
Číslo veřejné zakázky: P18V00000030

číslo smlouvy objednatele S/0308/2018/IO-2

číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

### statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor  
IČ: 00296643  
DIČ: CZ00296643  
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100  
ID datové schránky: w4wbu9s  
tel. 558 609 111 – ústředna  
kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ – pověřen vedením investičního odboru  
tel: ██████████ / e-mail: ██████████

██████████ – technik investičního odboru  
tel: ██████████ / e-mail: ██████████

██████████ - technik investičního odboru  
tel: ██████████ / e-mail: ██████████

- dále jen objednatel

a

### OSBAU s.r.o.

se sídlem Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba  
zastoupena ██████████ - jednatelem  
IČ: 02117436  
DIČ: CZ02117436

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 57 221  
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s., ██████████  
ID datové schránky: p46z65a  
Kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████  
tel: ██████████ / email: ██████████

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění a obsahu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“ (dále jen dodatek č. 2).

### 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04. 05. 2018 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86“.

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce bytových jader – Penzion pro seniory Lískovecká 86  
Číslo veřejné zakázky: P18V0000030

### 1.1. Původní článek č. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Při demontáži stávajících umakartových konstrukcí na etapě D 04 byly zjištěny nepředvídatelné konstrukce; u etapy D 05 bylo nutné upravit spojení stávající podlahové krytiny a nové podlahové krytiny v chodbě; pro kvalitnější osazení VZT hlavic na střeše byla provedena úprava osazení na střešních nástavcích. Podrobnosti jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou dodatku č. 2

### 1. 2. Původní článek č. 5 CENA DÍLA se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena za dílo dle Dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Stupačky	E01	E02	E03	E04	E05	D04	D05	Celkem
Cena díla	1 779 352,94 Kč	1 528 435,74 Kč	1 528 435,74 Kč	1 540 624,08Kč	1 540 624,08Kč	1 791 421,9 Kč	1 542 038,32 Kč	<b>11 250 932,8 Kč</b>
DPH 15 %	266 902,94 Kč	229 265,36 Kč	229 265,36 Kč	231 093,61 Kč	231 093,61 Kč	268 713,29 Kč	231 305,75 Kč	<b>1 687 639,92 Kč</b>
Cena celkem	2 046 255,88 Kč	1 757 701,10 Kč	1 757 701,10 Kč	1 771 717,69 Kč	1 771 717,69 Kč	2 060135,19 Kč	1 773 344,07 Kč	<b>12 938 572,72 Kč</b>

	Cena díla	DPH 15 %	Celkem
<b>Souhrn za stupačky (E01, E02, E03, E04, E05, D04, D05)</b>	11.250.932,80 Kč	1.687.639,92 Kč	12.938.572,72 Kč
<b>Kabelový žlab</b>	29.474,75 Kč	4.421,21 Kč	33.895,96 Kč
<b>VRN</b>	71.000,00 Kč	10.650,00 Kč	81.650,00 Kč
<b>CELKEM dle SoD</b>	<b>11.351.407,55 Kč</b>	<b>1.702.711,13 Kč</b>	<b>13.054.118,68 Kč</b>
Neprováděné práce dle Dodatku č. 1	- 32.376,85 Kč	- 4.856,53 Kč	- 37.233,38 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č. 1	109.189,90 Kč	16.378,49 Kč	125.568,39 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	11.428.220,60 Kč	1.714.533,09 Kč	13.142.453,69 Kč
<b>Dodatečné práce dle Dodatku č. 2</b>	<b>53.749,20 Kč</b>	<b>8.062,38 Kč</b>	<b>61.811,58 Kč</b>
<b>Cena díla dle Dodatku č. 2</b>	<b>11.481.969,80</b>	<b>1.722.295,47 Kč</b>	<b>13.204.265,27 Kč</b>

1.3. Přípustnost změn – strany konstatují, že přípustnost změn smlouvy je založena dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu de minimis, neboť hodnota neprováděných a dodatečných prací oproti sjednané ceně díla činí 1,73 %.

## 2. Závěrečná ustanovení

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
- Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

