



## Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO č. 2 ÚP 36

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku  
v platném znění

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strana: **Správa Krkonošského národního parku**  
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bank.spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel  
technický dozor investora: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**  
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522  
DIC: CZ28169522  
do obchodního rejstříku zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459  
zastoupená: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. 2 ÚP 36 (SMLDEU-24-83/2018), číslo zhotovitele AV.18015.1.150, ze dne 11. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 10. 2018 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“):

### Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

*„Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení části díla LC Rýchorská II z důvodu nevhodných klimatických podmínek (sníh a mráz) pro realizaci technologicky náročného penetračního povrchu předmětné LC Rýchorská II, dále pak z důvodu zajištění bezpečného průjezdu pro zimní udržování lyžařské stopy v termínu listopad 2018.“*



2. Čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 až č. 6, které jsou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jako jeho příloha č. 1, a z důvodu uvedeném v čl. II, odst. 1 tohoto dodatku, mění tak, že nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

LC Baštirna od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018;

LC Mánkova od protokolárního předání staveniště do 14. 11. 2018;

LC Rýchorská II do dvanácti kalendářních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele k započetí prací na LC Rýchorská II zaslané zhotoviteli na korespondenční adresu: GEOSAN GROUP a.s., Závod dopravních staveb, U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7, a na e-mailové adresy: [vkalis@ggcz.eu](mailto:vkalis@ggcz.eu) a [mmika@ggcz.eu](mailto:mmika@ggcz.eu);

LC K Lysečinské boudě od protokolárního předání staveniště do 30. 6. 2019“

### Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nezměněny.
4. Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené Smlouvy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu dokončení a předání díla LC Rýchorská II

Příloha č. 2 – Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

Správa Krkonošského národního parku

Vrchlabí dne 29. 11. 2018

Praha dne 20. 11. 2018

Správa Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

ředitel (na základě plné moci)



Za správce

č. 08: