

**Dodatek č. 4 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem
„Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017118/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“ a dne 18. 12. 2017 Dodatek č. 1 Smlouvy, dne 30. 5. 2018 Dodatek č. 2 Smlouvy a dne 28. 8. 2018 Dodatek č. 3 Smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 525 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 12. 11. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 11. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, a to z důvodů procesních lhůt správního řízení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána 1. 8. 2018, stavební řízení bylo zahájeno 15. 10. 2018 a pokračuje.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 595 dnů od** doručení výzvy ze strany objednatele,

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 26. 11. 2018

V Hradci Králové dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **Dopravně inženýrskou**
Kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel