



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2018

Uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY



1) Objednatel: MĚSTO KOLÍN
Název organizace: MĚSTO KOLÍN
Sídlo organizace: KARLOVO NÁMĚSTÍ 78
28012 KOLÍN I
IČO: 235440
DIČ:
Zastoupení ve věcech smluvních: Michal Najbrt, místostarosta města
Zastoupení ve věcech technických: Ing. Josef Michalčík, vedoucí OSBN
Telefon/fax: 321 748 187, 321 748 246

2) Zhotovitel: Pamak s.r.o.
Zastoupení ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]
Sídlo : Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín
IČO: 25779656
DIČ: CZ25779656

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná ve věci smlouvy: [REDACTED]
Telefon/e-mail: [REDACTED]

Firma je vedená v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523.

I.

Tímto dodatkem se mění text článku 3 „Cena díla“, odst. 3.1, takto:

Z textu tohoto článku se vypouští toto znění:

„Cena bez DPH:	860.661,08 Kč
DPH 21%:	180.738,83 Kč
Cena včetně DPH:	1.041.399,91 Kč“

,a nahrazuje se tímto textem:

„Původní cena v SOD:

Cena za dílo bez DPH	860.661,08 Kč
Daň (DPH 21%)	180.738,83 Kč
Cena díla včetně DPH	1.041.399,91 Kč

Cena víceprací:

Cena za dílo bez DPH	45.236,33 Kč
Daň (DPH 21%)	9.499,63 Kč
Cena díla včetně DPH	54.735,95 Kč

Celková cena za dílo bez DPH	905.897,41 Kč
Daň (DPH 21%)	190.238,46 Kč
Cena díla včetně DPH	1.096.135,87 Kč“

Změna ceny díla byla provedena v souladu s přílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1 ze dne 05.12.2018 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2018

II.


Ostatní články smlouvy ze dne 03.09.2018 zůstávají v platnosti nezměněny.

III.



Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – soupis víceprací

Dne 05.12.2018


objednatel
město KOLÍN
Michal Najbrt
místostarosta města




zhotovitel


Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2018 byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 03.12.2018 pod č. usnesením 204/4/RM/2018

09. 12. 2018



Mgr. Michael Kašpar
I. místopředseda



Mgr. Pavlína Havlíková
člen RM a ZM

Příloha k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 03.09.2018

PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470
280 02 Kolín 2
IČ:25779656

Soupis víceprací

na akci "Poliklinika Kolín - veřejné WC v 1.NP"

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena	Komentář TDI - odůvodnění
1	342272423	Příčka tl. 12,5mm z Ytongu - chodba lékárna	m2	6,00	619,00	3 714,00	Všechny tyto položky byly provedeny na základě požadavků objednatelů a nebyly obsaženy v PD.
2	342291121	Ukotvení příček k cti. kee plochými kotvami - chodba lékárna	m	6,00	93,00	558,00	poněvadž to jsou práce mimo prostor řešeného veřejného WC a pouze doplňují dispozici řešení
3	612142001	Položení vnř. stěn perlitou do lepidla - chodba lékárna	m2	12,00	141,00	1 692,00	návaznosti na ostatní prostory budovy polikliniky - tj. lékárny.
4	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstevá vnř. stěna - chodba lékárna	m2	12,00	191,00	2 292,00	
5	784211	Dvojnásobné bílé malby + penetrace - chodba lékárna	m2	12,00	58,00	696,00	
6	741	D+M podružný elektroměr	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	Položka požadovaná objednatelům z provozních důvodů tj. podružného měření spotřeby.
7	741	Příplasek za uzamykací dvířka rozvedečů	ks	1,00	250,00	250,00	Položka požadovaná objednatelům z provozních důvodů tj. podružného měření spotřeby.
8	727	D+M požární manžety HILTI pr.110 vč.zatmelení spáry	ks	3,00	2 580,00	7 740,00	Položka požárních ucpávek zcela chyběla ve výkazu výměr i PD.
9	727	D+M požární ucpávky kov.potrubi pr.200 vč.zatmelení spáry	ks	1,00	600,00	600,00	Položka požárních ucpávek zcela chyběla ve výkazu výměr i PD.
10	781414114	Montáž obkladaček vnitřních	m2	16,75	350,00	5 873,00	Navýšení rozsahu keramických obkládů bylo provedeno na základě společné dohody při výběru a provedení vnitřních obkládů i v závislosti na výšce sanitárních kabinek.
11	597610260	Obkladačky keramické dle výběru investora	m2	18,65	320,00	5 969,00	DTTO
12	763	D+M revizní dvířka akustická do SDK podhledu 40x40 34 dB	ks	3,00	2 300,00	6 900,00	Položka chyběla ve W a její dodávka byla nezbytná.

13	763	SDK oprava stěny sloupáčky v 1.PP	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00	Tato vícepráce vznikla při napojování sloupáček kanalizace v 1.PP a nebyla obsažena v PD.
14	766	D+M sanitární zástěna mezi zdí a oknem cca 106x29 cm	kpl.	1,00	4 850,00	4 850,00	Doplnění příčky oddělující WC ženy a WC mužů z materiálu sanitárních kabin, kde nebylo možné provést dozdivění příčky a napojit ji na okenní sloupek.
15	VRN3	Zařízení slavenčísle + mimostaveništní doprava	%	2,50	441,33	1 103,33	Související VRN dle původního VV.

Vyřídění TDI :

Všechny vícepráce byly provedeny dle platných norem a předpisů a byly předem odsouhlaseny TDI souhlasí s cenami v celém rozsahu rozpočtu vícepráci a současně s rozsahem a důvody, jež vznikly při realizaci díla. viz komentáře jednotlivých položek.

Vypracoval : TDI - Černý Bohumil - Interdeko - stavby s.r.o.

Dne 16.11.2018

Celkem vícepráce bez DPH v Kč

DPH 21%

Celkem s DPH v Kč

45 236,33

9 489,63

54 725,95

Poznámka :

Stavba je spravována dle smluvních pravidel, provádění prací a údržba

objednatel
město KOLÍN
Michal Najbort
místostarosta města

