

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 84/2018 -TO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město České Budějovice**
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice
IČ 00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čečova 2248/44,
370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání: Provozně technický náměstek pan Ladislav Valeš
Zástupce pro věci technické: Martin Jirásko, tel. [REDACTED]

IČO: 25157337

DIČ: CZ 25157337

Banka: Česká spořitelna pobočka České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **IZOPLAST, a.s.**

se sídlem: Rudolfov - Hlinsko 36, PSČ 37001
zápis v OR B 645 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupená: Ing. Jiří Farník – předseda představenstva

IČO: 60825685

DIČ: CZ 60825685

Bankovní spojení: ČSOB Č. Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je zhotovení díla: **Zateplení střešního pláště objektu DPS Dlouhá 1032/20, České Budějovice**
2. Místem plnění zakázky: **bytový dům DPS Dlouhá 1032/20, České Budějovice**

Dodatkem č. 1 se mění článek č. 4 – cena díla.

Článek č. 4. Cena díla

Původní základní cena díla bez DPH	15%	=	703 519,34 Kč
Změnový list č. 1 – práce nad rámec SoD, méněpráce		=	11 485,00 Kč
Cena konečná celkem bez 15% DPH		=	715 004,34 Kč

Zdůvodnění :

V průběhu probíhajících prací došlo k požadavku ze strany investora o doplnění prací o nátěry ventilačních hlavíc a stožáru. Celkově dopočtená plocha nátěrů byla 26 m². Dále bylo rozhodnuto o výměně hromosvodového vodiče, kdy stávající již vykazoval poškození. Hodnota navýšené ceny je specifikována změnovým listem více a méně prací č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne **10.10.2018 se nemění.**

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 84/2018-TO ze dne 10. 10. 2018.

Dodatek je vypracován ve dvojím vyhotovení, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Oba podepsané výtisky mají povahu originálu a jsou platné dnem podpisu.

V Českých Budějovicích dne 11.12.2018

Objednatel:



.....
objednatel
Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Zhotovitel:



.....
dodavatel
ing. Jiří Farník
předseda představenstva

IZOPLAST a.s., České Budějovice

tel. [redacted] fax. [redacted] Hlinsko 36, 370 01 Č. Budějovice, E-mail: [redacted]

Daniel Tibitanzl

10.12. 2018

Změnový list č. 1 na akci DPS Dlouhá 20 :

1/ Vícepráce

Dle zaměření na stavbě se jedná o nátěr ploch o výměře 70 m² a 10 m² ploch (ventilační hlavice, stožár).

Ve výkazu výměr je 53,93 m² za cenu 15 100,4 Kč (280,- Kč/m²).

Navýšení výměr nátěrů o 26 m² x 280,- = 7 280,- Kč

Výměna hromosvodného vodiče za nový AL drát.

Celkem 125 m za 49,- Kč/m (drát, spojky) = 6 125,- Kč

2/ Méněpráce

Zaslepení provětrávacích otvorů položka 4 v rozpočtu -1 920,- Kč

Celková částka pro změnový list č1 11 485,- Kč

Výše uvedné ceny neobsahují DPH.

Za Izoplast a.s.

Sedmík Petr

SOUHLASÍ