

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 4. 2018 na realizaci stavby

„Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze
dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

2. 1. PORR a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1006
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupený: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva
Josefem Husarem, členem představenstva
jako „Správce“

2. 2. OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize 3 na základě pověření

jako „Společnost Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2018 č. 2018/01046/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1. Změna postupu provádění obrusných vrstev v extravilánu obcí Supíkovice, Písečná, úseky 2,3, ZL č. 1 Realizace obrusných vrstev v extravilánu obcí Supíkovice a Písečná, stavební objekty SO 2.101 a SO 3.101 měly být dle projektové dokumentace prováděny vždy po jedné polovině vozovky a vzniklá spára měla být		-231 840,00

<p>zalita asfaltovou zálivkou. Jelikož byla povolena pro daný úsek úplná uzavírka, zhotovitel provedl obrusné vrstvy najednou, v plné šíři vozovky. Tímto vznikl konečný povrch komunikace bez středomové spáry. Asfaltová zálivka nebude realizována, jedná se o délku spáry 2 208 m v úsecích 2,3.</p>		
<p>2. Úpravy opěrných zdí, ZL č. 2 -Opěrná zeď v úseku v km 2,6-2,7 Úprava této opěrné zdi nebyla předmětem projektové dokumentace. Po odstranění náletových dřevin bylo zjištěno, že je ve špatném technickém stavu, což bylo oznámeno SSOK. Pro zajištění provizorního zabezpečení zdi proti dalšímu poškození (např. zatékáním vody) a bezpečnému zabudování svodidel je navržena úprava zhlaví této kamenné zdi položením hydroizolace a betonovým potěrem v tl. 10cm. Jedná se o plochu 100 m2. Bezpečné odvedení vody je navrženo zajistit dodatečnou kanalizační vpustí s vyústěním na lici opěrné zdi. -Opěrná zeď v úseku v km 3,2-3,4 Úprava této opěrné zdi nebyla předmětem projektové dokumentace. Opěrná zeď je ve špatném stavu. Pro zajištění provizorního zabezpečení zdi proti dalšímu poškození (např. zatékáním vody) a bezpečnému zabudování svodidel je navržena úprava zhlaví této kamenné zdi v šířce cca 0,5m ochranným betonem v tl. 10cm. Betonem bude také vyplněn prostor mezi zdí a novým povrchem tělesa komunikace v šířce cca 0,45 m. Jedná se o 15m dlouhý úsek.</p>	<p>107 540,00</p> <p>8 520,00</p>	
<p>3. Úprava a doplnění kanalizace, ZL č. 3 -Prodloužení stávající kanalizace U objektu mostu bylo zjištěno v průběhu demolice stávající vedení dešťové kanalizace. Potrubí je v místech, kde se provádí záscopy nového tělesa mostu. Pro zajištění funkčnosti kanalizace je nutné toto potrubí prodloužit. Jedná se o 15m potrubí. -Úprava kanalizačních šachet v obci Písečná Po demolici chodníků a vyřezování stávajících asfaltových vrstev komunikace v Písečné byly zjištěny zaslepené šachty dešťové kanalizace. Jsou umístěny na hranici silničního tělesa. Tyto šachty je potřeba zpřístupnit a upravit jejich osazení v komunikaci tak, aby nezasahovaly do silničních obrub nebo obrub chodníků. Jedná se o 6 ks šachet.</p>	<p>40 107,75</p> <p>44 760,00</p>	
<p>4. Úprava směrového řešení komunikace u domu č. p. 13, Supíkovice, ZL č. 4 V obci Supíkovice u domu č. p. 13 je nutno provést úpravu směrového řešení komunikace. Po osazení silničních obrubníků v těsné blízkosti tohoto domu, dle projektové dokumentace, byl investor a zhotovitel upozorněn majitelem objektu, že průjezdný profil komunikace bude zasahovat do el. vedení, které je umístěno na jeho fasádě. Z</p>	<p>26 136,00</p>	

tohoto důvodu projektant navrhl novou směrovou úpravu komunikace v dané lokalitě. Jelikož již byly obrubníky a vodící dvouřádek ze žulových kostek osazeny, musí být vybourány a nově položeny. Úprava je v délce 27m.		
5. Úprava napojení místní komunikace v Písečné, ZL č. 5 Po odřezování konstrukční vrstvy stávající komunikace II. třídy byl v místě napojení na místní komunikaci zjištěn velký výškový rozdíl, který je umocněn konstrukcí odvodňovacího žlabu, umístěného v místě napojení těchto dvou komunikací. Je nutné provést nové technické řešení z důvodu bezpečnosti dopravy. Konstrukce žlabu bude vybourána a nově osazena tak, že nebude vytvářet překážku pro bezpečný silniční provoz.	58 276,00	
6. Odpočet kácení stromů, ZL č. 6 Odpočet kácení 2 ks stromů včetně poplatku za skládku.		-3 292,40
Vícepráce a méněpráce (celkem)	285 339,75	- 235 132,40
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	50 207,34	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	67 349 356,62	14 143 364,89	81 492 721,51
Cena díla dle dodatku č. 1	-685 448,00	-143 944,08	- 829 392,08
Změna ceny díla dle tohoto dodatku	50 207,34	10 543,54	60 750,89
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatcích	66 714 115,97	14 009 964,35	80 724 080,32

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: osmdesát-milionů-sedm-set-dvacet-čtyři-tisíc-osmdesát-korun-českých-třicet-dva-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/53/17/2018 ze dne 12. 11. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

12 -12- 2018

V Olomouci dne: 14 -12- 2018
Za Objednatele

V Olomouci dne: 12 -12- 2018
Za Zhotovitele

V Olomouci dne: 12 -12- 2018
Za Zhotovitele

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

V Olomouci dne: 5 -12- 2018

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3