

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti

č. OLP/238/2015

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezů 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Ivo Šimek, CSc., generální ředitel a jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 482851413/0300

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/238/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1 - akce "Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje", ke které uzavřely dne 14. 9. 2016 dohodu o narovnání, dne 20. 9. 2016 dodatek č. 1, dne 5. 6. 2017 dodatek č. 2 a dále dne 16. 1. 2018 dodatek č. 3 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je posunutí termínu pro obstarání pravomocného stavebního povolení z důvodu absence Smlouvy o přeložce vodovodu (třístranná smlouva mezi SVS x Liberecký kraj x KSS LK) a Smlouvy o přeložce (CETIN x KSS LK). Průtahy při uzavírání těchto smluv brzdí vydání příslušných stanovisek požadovaných stavebními úřady na MěÚ Česká Lípa, která jsou pro účely stavebního řízení jak na odboru dopravy (OD), tak na odboru životního prostředí (OŽP), nutná. K zahájení stavebního řízení na OD chybí dodat vyjádření CETIN k Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP) a k zahájení stavebního řízení na OŽP chybí dodat vyjádření SČVK k DSP. Obě tato vyjádření navazují na uzavření výše uvedených smluv.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 150 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 28. 2. 2019"



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady kraje č. 2348/18/RK ze dne 4. 12. 2018.
6. Přílohou dodatku je Změnový list č. 4.

V Liberci dne 13. 12. 2018

V Praze dne 7. 12. 2018

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmána

.....
Ing. Ivo Šimek, CSc.
generální ředitel a jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.			
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 21. 11. 2018		
Název akce: Silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje				
Způsob odeslání / předání datum: 21. 11. 2018	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	Čl. IV - Čas a místo plnění		
Původní řešení dle smlouvy o dílo: Dle Dodatku č. 3 uzavřeného dne 16. 1. 2018 ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/238/2015 uzavřené dne 10. 9. 2015 je termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení 150 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí, které bylo 1. 8. 2018, tj. do 29. 12. 2018. Předmět změny: Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení. Původní termín: 29. 12. 2018, tj. 150 dnů od nabytí účinnosti posledního územního rozhodnutí, které bylo 1. 8. 2018. Nový termín: Obstarání pravomocných stavebních povolení do 28. 2. 2019. Popis a zdůvodnění změny: Změna se týká posunu termínu obstarání pravomocných stavebních povolení. Důvodem pro posun je absence Smlouvy o přeložce vodovodu (třístranná smlouva mezi SVS x Liberecký kraj x KSS LK) a Smlouvy o přeložce (CETIN x KSS LK). Zdůvodnění: Důvodem pro posun termínu obstarání pravomocného stavebního povolení je absence Smlouvy o přeložce vodovodu (třístranná smlouva mezi SVS x Liberecký kraj x KSS LK) a Smlouvy o přeložce (CETIN x KSS LK). Průtahy při uzavírání těchto smluv brzdí vydání příslušných stanovisek požadovaných stavebními úřady, která jsou pro účely stavebního řízení jak na odboru dopravy (OD), tak na odboru životního prostředí (OŽP), nutná. K zahájení stavebního řízení na OD chybí dodat vyjádření CETIN k DSP a k zahájení stavebního řízení na OŽP chybí dodat vyjádření SČVK k Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP). Obě tato vyjádření navazují na uzavření výše uvedených smluv. Stavební řízení na odboru dopravy Městského úřadu v České Lípě: - Žádost o SP podána dne 6. 8. 2018. - Pro účely Stavebního řízení chybí vyjádření CETIN k DSP, to je závislé na uzavření Smlouvy o přeložce, podklady pro Smlouvu o přeložce byly ze strany CETINu dodány po dlouhodobých urgencích teprve 19. 11. 2018, nyní se vyčkáva na uzavření smlouvy a až následně lze zažádat CETIN o vyjádření k DSP. Stavební řízení na odboru životního prostředí Městského úřadu v České Lípě: - Žádost o SP podána dne 29. 10. 2018. - Uzavření výše uvedené třístranné smlouvy podléhá jednání Majetkové komise SVS, která se konala 15. 11. 2018, až na základě výsledků jednání majetkové komise SVS lze připojit poslední podpis na smlouvě. Na základě této smlouvy poté bude možné žádat o vyjádření				

SČVK k DSP (Poznámka: SVČK jako správce technické infrastruktury vydává příslušná stanoviska k PD, zatímco SVS jako majitel technické infrastruktury uzavírá příslušnou Smlouvu o přeložce).

Stanovení nového termínu obstarání pravomocných stavebních povolení (SP), tj. 28. 2. 2019, vychází z předpokládaného data zahájení stavebního řízení na OD (bude zahájeno v týdnu 26. – 30. 11. 2018, tzn. SP bude vydané na konci roku 2018, v právní moci na konci ledna 2019) a z předpokládaného zahájení stavebního řízení na OŽP, které je odvozeno na základě lhůt dle Správního řádu ve vztahu k datu podání žádosti o stavební povolení na OŽP MěÚ Česká Lípa, vzhledem k tomu, že žádost byla podána 4. 10. 2018, řízení by mělo být zahájeno maximálně do 4. 12. 2018, vydané rozhodnutí bude tím pádem začátkem ledna 2019, v právní moci poté bude SP na začátku února 2019. Nově uvedený termín dodání pravomocných SP počítá i s možnými průtahy na Stavebním úřadu Městského Úřadu Česká Lípa.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 4</i>
Zhotovitel:	AF-CITYPLAN, s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	21. 11. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti tuto změnu termínu: Předmět změny: Termín obstarání pravomocných stavebních povolení Popis a zdůvodnění změny: Důvodem pro posun termínu obstarání pravomocného stavebního povolení je absence Smlouvy o přeložce vodovodu (třístranná smlouva mezi SVS x Liberecký kraj x KSS LK) a Smlouvy o přeložce (CETIN x KSS LK). Průtahy při uzavírání těchto smluv brzdí vydání příslušných stanovisek požadovaných stavebními úřady, která jsou pro účely stavebního řízení jak na odboru dopravy (OD), tak na odboru životního prostředí (OŽP) Městského úřadu v České Lípě, nutná. K zahájení stavebního řízení na OD chybí dodat vyjádření CETIN k DSP a k zahájení stavebního řízení na OŽP chybí dodat vyjádření SČVK k Dokumentaci ke stavebnímu povolení (DSP). Obě tato vyjádření navazují na uzavření výše uvedených smluv. Stavební řízení na OD: - Žádost o SP podána dne 6. 8. 2018. - Pro účely Stavebního řízení chybí vyjádření CETIN k DSP, to je závislé na uzavření Smlouvy o přeložce, podklady pro Smlouvu o přeložce byly ze strany CETINu dodány po dlouhodobých urgencích teprve 19. 11. 2018, nyní se vyčkává na uzavření smlouvy a až následně lze zažádat CETIN o vyjádření k DSP. Stavební řízení na OŽP: - Žádost o SP podána dne 29. 10. 2018. - Uzavření výše uvedené třístranné smlouvy podléhá jednání Majetkové komise SVS, která se konala 15. 11. 2018, až na základě výsledků jednání majetkové komise SVS lze připojit poslední podpis na smlouvě. Na základě této smlouvy poté bude možné žádat o vyjádření SČVK k DSP. Stanovení nového termínu obstarání pravomocných stavebních povolení (SP), tj. 28. 2. 2019, vychází z předpokládaného data zahájení stavebního řízení na OD (bude zahájeno v týdnu 26. – 30. 11. 2018, tzn. SP bude vydané na konci roku 2018, v právní moci na konci ledna 2019) a z předpokládaného zahájení stavebního řízení na OŽP, které je odvozeno na základě lhůt dle Správního řádu ve vztahu k datu podání žádosti o stavební povolení na OŽP, vzhledem k tomu, že žádost byla podána 4. 10. 2018, řízení by mělo být zahájeno maximálně do 4. 12. 2018, vydané rozhodnutí bude tím pádem začátkem ledna 2019, v právní moci poté bude SP na začátku února 2019. Nově uvedený termín dodání pravomocných SP počítá i s možnými průtahy na Stavebním úřadu Městského Úřadu Česká Lípa. Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni co do kvality, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace veřejné zakázky pro celé dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 28. 2. 2019	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 9. 12. 2018

Datum: 7. 12. 2018

Ověřil:

Schválil: