

Společník 4:

DOSTA s.r.o.

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb

IČ: 468 87 261, DIČ: CZ468 87 261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C, 2954,

zastoupena: Ing. Luboš Potužák, jednatel

Ing. Milan Kotoun, jednatel

Lukáš Povišer, jednatel

(dále jen „společník 4“ nebo „DOSTA“)

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby:

„Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 5413130001

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je:

- 1) Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění:** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210; uzavřené dne 10. 04. 2017. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 4 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele.

Změnový list č. 4 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o stavební práce na celkem 47 stavebních objektech.

Celkem vícepráce ze ZL č. 4 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činí 21 162 887,86 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 4 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. méněpráce ve výši 17 462 408,30 Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí dle ZL č. 4 cca 0,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210 takto:

1. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- Zrušuje se stávající text v čl. 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH:	645 924 910,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 2 Smlouvy (ZL č. 1 a č. 2) celkem:	+ 65 042 408,00 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, celkem:	710 967 318,31 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 Smlouvy (ZL č. 3) celkem:	+ 10 827 106,88 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem:	721 794 425,19 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (ZL č. 3 a č. 5) celkem:	+ 9 235 772,13 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem:	731 030 197,32 Kč
Cena prací, obsažených v dodatku č. 5 Smlouvy (ZL č. 4) celkem:	+ 3 700 479,56 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy, celkem:	734 730 676,88 Kč

slovy: sedmsetřicetčtyřimilionůsedmsetřicettisícšestsetšedmdesátšestkorunčeských,88 haléřů

Z celkové ceny za dílo činí investiční část celkem částku 699 359 788,57 Kč a neinvestiční část celkem částku 35 370 888,31 Kč.

Fakturace investiční a neinvestiční části musí probíhat odděleně, tzn., že faktury za investiční a neinvestiční části bude zhotovitel vystavovat na každou část zvlášť.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Zrušuje se stávající text odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/09/16
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací - finanční HMG

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací - finanční HMG. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2259/2017/Pal; č. zhot.: 185/16 092/210; uzavřené dne 10.04.2017, ve znění dodatku č. 4, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram postupu prací - finanční HMG - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze dne - 5 -12- 2018

V Českých Budějovicích dne - 3 -12- 2018

Za „Společnost pro zakázku Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně“ na základě plné moci

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Pavel Dolanský
Předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla

stavba:					Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně					734 730 676,88	734 730 676,88
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-01-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice, km 0,736-7,009 - TZZ					
PS 08-01-01	Poutnov mimo - Bečov n.T. mimo, km 24,917-32,736 - TZZ					
PS 14-01-01	Karlovy Vary Březová mimo - Karlovy Vary dolní nádraží mimo, km 48,582-52,175 - TZZ					
E.1.1 Železniční svršek a spodek						
SO 01-10-01	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, železniční svršek					
SO 01-10-01.1	Mar.Lázně (mimo) - Vlkovice(mimo), km 0,736-7,009, výstroj a značení trati					
SO 02-10-01	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, železniční svršek					
SO 02-10-01.1	Vlkovice (mimo)-Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544, výstroj a značení trati					
SO 03-10-01	Dopravna Ovesné Kladruby, železniční svršek					
SO 03-10-01.1	Dopravna Ovesné Kladruby, výstroj a značení trati					
SO 04-10-01	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, železniční svršek					
SO 04-10-01.1	Ovesné Kladruby (mimo)-Teplá (mimo), km 11,959-18,330, výstroj a značení trati					
SO 05-10-01	Dopravna Teplá, železniční svršek					
SO 05-10-01.1	Dopravna Teplá, výstroj a značení trati					
SO 07-10-01	Dopravna Poutnov, železniční svršek					
SO 07-10-01.1	Dopravna Poutnov, výstroj a značení trati					
SO 08-10-01	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, železniční svršek					
SO 08-10-01.1	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, výstroj a značení trati					
SO 08-10-03	Poutnov (mimo)-Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, opěrná zeď v km					
SO 09-10-01	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, železniční svršek					
SO 09-10-01.1	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, výstroj a značení					
SO 09-10-02	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km					
SO 09-10-03	Bečov nad Teplou (mimo)-Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481, opěrná zeď v km					
SO 11-10-01.1	Krásný Jez (mimo)-Teplička u Karlových Varů (mimo), km 7,916-41,927, výstroj a					
SO 12-10-01	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,					
SO 12-10-01.1	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,					
SO 12-10-02	Teplička u Karlových Varů (mimo)-Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150,					
SO 13-10-01	Dopravna Karlovy Vary Březová, železniční svršek					
SO 13-10-01.1	Dopravna Karlovy Vary Březová, výstroj a značení trati					
SO 14-10-01	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,					
SO 14-10-01.1	Karlovy Vary Březová (mimo)-Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175,					
E.1.3 Železniční přejezdy						
SO 01-14-01	Mariánské Lázně-Bečov, úrovnový přejezd v km 1,023					
SO 01-14-02	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,386					
SO 01-14-03	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 2,839					
SO 01-14-04	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 3,118					
SO 01-14-05	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 5,512					
SO 01-14-06	Mariánské Lázně-Vlkovice, úrovnový přejezd v km 6,654					
SO 02-14-01	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 7,098					
SO 02-14-02	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 9,596					
SO 02-14-03	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 10,210					
SO 02-14-04	Vlkovice - Ovesné Kladruby, úrovnový přejezd v km 11,481					
SO 04-14-01	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 14,214					
SO 04-14-02	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 15,450					
SO 04-14-03	Ovesné Kladruby - Teplá, úrovnový přejezd v km 16,638					
SO 08-14-01	Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovnový přejezd v km 26,074					
SO 09-14-01	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,445					
SO 09-14-02	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 33,822					
SO 09-14-03	Bečov nad Teplou - Krásný Jez, úrovnový přejezd v km 34,996					
SO 12-14-01	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 44,849					
SO 12-14-02	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,305					
SO 12-14-03	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 45,708					
SO 12-14-04	Teplička u Karlových Varů - Karlovy Vary Březová, úrovnový přejezd v km 48,143					
SO 14-14-01	Karlovy Vary Březová - Karlovy Vary dolní nádraží, úrovnový přejezd v km 48,587					
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi						
SO 01-20-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 2,664					
SO 01-20-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,170					
SO 01-20-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,760					
SO 01-20-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 3,964					
SO 01-20-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,570					
SO 01-20-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 4,927					
SO 01-20-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,230					
SO 01-20-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009, žel.most v km 5,319					
SO 02-20-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,171					
SO 02-20-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 7,629					
SO 02-20-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km7,090-11,544, žel.most v km 9,816					
SO 04-20-01	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km11,959-18,330, žel.most v km 15,268					
SO 08-20-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 26,167					
SO 08-20-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 27,008					
SO 08-20-05	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 28,914					
SO 08-20-06	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736, žel.most v km 32,055					
SO 12-20-01	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 43,004					
SO 12-20-02	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150, žel.most v km 45,716					
SO 14-20-01	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175, žel.most v km 49,560					

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 01-21-01	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 1,210				
SO 01-21-02	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 2,571				
SO 01-21-03	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,475				
SO 01-21-04	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 3,796				
SO 01-21-05	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,153				
SO 01-21-06	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,225				
SO 01-21-07	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 4,770				
SO 01-21-08	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,534				
SO 01-21-09	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 5,803				
SO 01-21-10	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,523				
SO 01-21-11	Mariánské Lázně (mimo) - Vlkovice (mimo), km 0,736-7,009 propustek v km 6,840				
SO 02-21-01	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,130				
SO 02-21-02	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 7,313				
SO 02-21-03	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 8,650				
SO 02-21-04	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 9,620				
SO 02-21-05	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,247				
SO 02-21-06	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,364				
SO 02-21-07	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,387				
SO 02-21-08	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,445				
SO 02-21-09	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,515				
SO 02-21-10	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 10,895				
SO 02-21-11	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,174				
SO 02-21-12	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,474				
SO 02-21-13	Vlkovice (mimo) - Ovesné Kladruby (mimo), km 7,090-11,544 propustek v km 11,482				
SO 04-21-03	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 13,426				
SO 04-21-08	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,437				
SO 04-21-09	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,516				
SO 04-21-10	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 15,828				
SO 04-21-12	Ovesné Kladruby (mimo) - Teplá (mimo), km 11,959-18,330 propustek v km 16,654				
SO 08-21-01	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,032				
SO 08-21-02	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 26,342				
SO 08-21-03	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 27,246				
SO 08-21-07	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 29,640				
SO 08-21-10	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 31,030				
SO 08-21-15	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,410				
SO 08-21-16	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,528				
SO 08-21-17	Poutnov (mimo) - Bečov nad Teplou (mimo), km 24,917-32,736 propustek v km 32,640				
SO 09-21-01	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 33,567				
SO 09-21-03	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 34,897				
SO 09-21-04	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,313				
SO 09-21-05	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,563				
SO 09-21-06	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 35,690				
SO 09-21-07	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,357				
SO 09-21-08	Bečov nad Teplou (mimo) - Krásný Jez (mimo), km 33,439-37,481 propustek v km 36,532				
SO 12-21-06	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,571				
SO 12-21-07	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 44,820				
SO 12-21-08	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 45,028				
SO 12-21-11	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,159				
SO 12-21-12	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,606				
SO 12-21-13	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,805				
SO 12-21-14	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 46,873				

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	členění pro fakturaci	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
SO 12-21-15	Teplička u Karlových Varů (mimo) - Karlovy Vary Březová (mimo), km 41,927-48,150 propustek v km 47,067				
SO 14-21-02	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,081				
SO 14-21-03	Karlovy Vary Březová (mimo) - Karlovy Vary dolní nádraží (mimo), km 48,582-52,175 propustek v km 50,331				
Všeobecný objekt					
SO 98-98-00	Všeobecný objekt				
Dělení majetku:					
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]				
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
	Kontrolní součet [Kč]			734 730 676,88	
Dělení dle fakturace:					
investiční	Investiční náklady				
neinvestiční	Neinvestiční náklady				
	Kontrolní součet [Kč]			734 730 676,88	

Položka č.	Název	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Nabídková cena v Kč s DPH
1	Železniční zabezpečovací zařízení	2 963 224,99	622 277,25	3 585 502,24
2	Železniční svršek a spodek	512 528 929,94	107 631 075,29	620 160 005,23
3	Železniční přejezdy	18 901 400,44	3 969 294,09	22 870 694,53
4	Propustky, mosty, lávky a zdi	107 788 254,94	22 635 533,54	130 423 788,48
5	Všeobecný objekt	3 743 100,00	786 051,00	4 529 151,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	645 924 910,31	135 644 231,17	781 569 141,48

Položka č.	Název	SŽDC s.o.	TO (ČD, ostatní)
	MEZISOUČET PS a SO, všeobecný objekt	734 730 676,88	0,00
DPH		154 293 442,14	0,00
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	889 024 119,02	0,00

AKCE: "Odstranění propadů rychlostí na trati Karlovy Vary dolní n. - Mariánské Lázně"

Měsíce výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANČNÍ HARMONOGRAM	leden 17	únor 17	březen 17	duben 17	květen 17	červen 17	červenec 17	srpen 17	září 17	říjen 17	listopad 17	prosinec 17
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA ROK	■											
CELKEM ZA AKCI	■											

Měsíce výstavby	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
FINANČNÍ HARMONOGRAM	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	září 18	říjen 18	listopad 18	prosinec 18
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Všeobecný objekt	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CELKEM ZA ROK	■											
CELKEM ZA AKCI	■											

Měsíce výstavby	27	28	29									
FINANČNÍ HARMONOGRAM	leden 19	únor 19	březen 19									
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení	■	■	■									
E.1.1 Železniční svršek a spodek	■	■	■									
E.1.3 Železniční přejezdy	■	■	■									
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi	■	■	■									
Všeobecný objekt	■	■	■									
CELKEM ZA MĚSÍC	■	■	■									
CELKEM ZA ROK	■											
CELKEM ZA AKCI	734 730 677 Kč											

Ověřovací doložka transformace komponenty


Ověřuji pod pořadovým číslem **155851**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 5fce8447-5c6e-4a56-9b39-bf102a6588d0

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.12.2018 12:25:03**



8dede56b-53eb-4ddb-92cc-a79ac32d56f4