


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „SPU Praha 022, budova TLZ - vnitřní vodovod“


č. 2018 / 11608 / D2

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 471 14 983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Dipl.-Betriebsw (FH), Romanem Schannerem, ředitelem
divize finance
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 
dále jako „Objednatel“

a

REKOMAL servis s.r.o.

se sídlem: Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28575822
DIČ: CZ28575822
zastoupen: Miroslavem Kerblem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152285
bankovní spojení: 
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „SPU Praha 022, budova TLZ – vnitřní vodovod“ č. 2018/11469 uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.7 2018 (dále jen „Smlouva“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo a Staveniště, mají tyto pojmy význam, v jakém jsou používány ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- a) Demontáž potrubí, dodávka a montáž potrubí včetně kolen, objímek;
 - b) Dodávka a montáž rozvodů vody v prostoru mezi dveřmi 058E až 053E ;
 - c) Dodávka a montáž nosných konzol, zamezení průhybu nových rozvodů;
 - d) Dodávka a montáž objímek pro uchycení rozvodů, zamezení pohybu trubek a ochrana proti poškození;
 - e) Výměna ventilu u hydrantu Security ve 3.NP.

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **179 952,11 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 2 524 663,61 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **179 952,11 Kč** bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 75 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2. Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 85 kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Dipl.-Betriebsw (FH), Roman Schanner
ředitel divize finance
Česká pošta, s.p.

Miroslav Kerbl
jednatel
REKOMAL servis s.r.o.