

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/201F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ – Etapa 1“ (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 15. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TREPART s.r.o.,

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4,
jejímž jménem jedná: Jiří Křemenák, jednatel,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25917838

DIČ: CZ25917838

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

1.1. Specifikace díla dle čl. 3.3 SoD se doplňuje o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepracemi jsou:

- 1.1.1. vyklizení objektů a odvoz a likvidace vyklizeného materiálu v rozsahu zjištěném při provádění bouracích prací,
- 1.1.2. odstranění a ekologická likvidace dodatečně detekovaného azbestu v budově objektu č. 1, konkrétně obložení stěn a stropu deskovým azbestem. Odstranění dodatečně detekovaného azbestu bude probíhat pracovním postupem dle Přílohy č. 2 tohoto dodatku.

1.2. Doba plnění dle čl. 4.1 SoD se prodlužuje o 5 dní. Důvodem prodloužení doby plnění jsou vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku.

1.3. Cena díla dle čl. 5.1 SoD se se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 381.292,- Kč bez DPH. Cena víceprací je určena položkovým rozpočtem uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Nová cena díla činí 2.115.363,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto patnáct tisíc tři sta šedesát tři Korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

1.4. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí bouraných objektů. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Vícepráce uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro navazující práce budoucí.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- 3.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet – Vícepráce 1
- 3.2. Příloha č. 2: Technologický postup pro odstranění azbestových materiálů uvnitř objektů

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jiří Křemenák, jednatel