

Číslo smlouvy objednatele: 459/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1377/2018  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37736 RADSLAVICE MOST 37736-1

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311  
sp. zn. C 15855

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.
- Úprava výměr dle geodetického zaměření. Na základě provedeného geodetického zaměření skutečného stavu je nutné upravit výměry provedených prací dle skutečnosti.
- Vybourání mostovky + zásyp z drceného kameniva. Při demolici mostovky se ukázalo, že opěry mostu jsou značně zvětřalé a poškozené erozí. Opěry se staly po demolici mostovky nestabilní. Tudíž je nutné demolovat opěry, které podle PD měly zůstat a provést zásyp drceným kamenivem.
- Řezání šachty. Při usazování nové šachty se zjistilo, že je její horní hrana o cca 20cm výš než niveleta vozovky. Tudíž je nutné novou šachtu seříznout tak, aby byla v souladu s ČSN.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**909.499,47 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelům.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne 14. 12. 2018

V Olomouci, dne 14. 12. 2018

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



INSTA CZ s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---