

Číslo smlouvy objednatele: 429/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1128/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1828

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/417 KOBYLNICE MOST 417-002

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 04381823
sp. zn. C 63282

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu plnění:

- Po odkrytí vozovkových vrstev byl zastižen špatný stav zhlaví nosníků, kdy muselo být přistoupeno ke změně provedení opravy pasivací stávající výztuže a sanací betonů. Prodloužení termínu 2 x 10 dní (2 x polovina mostu) = 20 dní.
- Při odkopu přechodové oblasti byl zastižen špatný stav rubu stávajících kamenných částí opěr, a tak muselo být provedena jejich oprava dobetonováním a vyztužením. Prodloužení termínu 2 x 8 dní (2 x polovina mostu) = 16 dní.
- Při odstranění nesourodých betonových částí podhledu nosné konstrukce došlo k odhalení nadměrné degradace krajních dvou nosníků. Zde muselo být přistoupeno k pasivaci výztuže, a sanaci degradovaných částí nosné konstrukce. Prodloužení 2 x 7 dní (2 x polovina mostu) = 14 dní
- Výše zmíněné změny vyvolaly dodatečnou změnu realizační dokumentace stavby. Prodloužení o 10 dní.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Dopravně inženýrská opatření dle vydaného stanovení přechodné úpravy provozu. K žádosti o stanovení PÚPK byl zpracován projekt přechodného dopravního značení, který musel být oproti PDPS na požadavek PČR a správního úřadu doplněn o jeden semafor. PDZ bylo celkově upraveno.
- Sanace nosné konstrukce. Po odbourání vozovkových vrstev a izolace byl zastižen špatný stav zhlaví nosníků. Beton byl degradovaný, výztuž zkorodovaná. Bylo nutné provést odbourání nevyhovujícího betonu, doplnění nové výztuže, ochranu stávající výztuže a dobetonování.
- Osazení nového svodidla v navazujícím úseku silnice směrem na Šlapanice. Na požadavek objednatele - stávající svodidlo, na které se připojuje nové svodidlo z mostu, je v nevyhovujícím stavu.
- Doplnění zidky a římsy. Doplnění zidky a římsy na falešném křídle - odhaleno při výkopech. Slouží jako podpora svahu směr Šlapanice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od uzavření této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 30. 12. 2018 |
| 3. Předání a převzetí díla | do 30 dnů od dokončení stavby- |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH **2.498.802,18**
KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací věcný.

V Brně, dne 14. 12. 2018

V Olomouci, dne 14. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ
