

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/41311 OLEKSOVICE MOST 41311-2

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SILNICE GROUP a.s.

sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupený

IČO: 622 42 105  
sp. zn. B 12069

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 06. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění změny termínu plnění:

- Z důvodu nepředvídatelných změn a okolností vzniklých na stavbě, které mají vliv jak na plynulost výstavby, tak i na konečný termín dokončení díla, stejně tak jako na cenu díla, která bude řešena následně, je nutno prodloužit termín realizace díla. Po provedení dodatečné diagnostiky opěr je nutné stávající opěry zbourat a provést nové založení opěr a výstavbu opěr nových.

#### Zdůvodnění změny ceny díla:

- Bourání stávajících opěr, výstavba nových opěr. Na základě dodatečného diagnostického průzkumu zpracovaného Ing. Kryštofem byl zjištěn nevyhovující technický stav stávajících opěr, které měly být dle původní PD zachovány. S ohledem na vysoký stupeň degradace betonu bylo rozhodnuto o výstavbě nových opěr založených na mikropilotách.
- Poplatek za uložení na skládku. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) dojde ke snížení kubatury vzniklého odpadu, jehož zatřídění je navíc odlišné, než předpokládala PD. Přesto dojde touto změnou k dosažení kvalitativně totožného výsledku technologického při finanční úspoře.
- Vrty pro kotvení a injektáž. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) není nutné realizovat vrty nad původními opěrami. Stabilizace základů opěr bude provedena šikmou řadou mikropilot, čímž dojde z pohledu stability ke kvalitativně lepšímu výsledku při finanční úspoře.
- Přechodová oblast mostu. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) dojde ke směrovému posunu opěr. K provedení přechodové oblasti bude místo přechodové ŽB desky realizován přechodový ŽB klín z deskové konstrukce. S ohledem na použití betonu s vyšší pevnostní třídou dojde kvalitativně k lepšímu technickému řešení při finanční úspoře.
- Injektáž kabelových kanálků. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) nebude potřeba realizace injektáže kabelových kanálků. Dojde pouze k proříznutí a dobetonování podélných spar v rámci betonáže mostovky. Tato změna zaručuje kvalitativně totožné řešení při finanční úspoře.
- Mostní závěry. S ohledem na delší životnost a zamezení zatékání bude místo povrchového flexibilního závěru zabudován podpovrchový dilatační závěr. Tato změna zaručuje kvalitativně srovnatelné řešení při finanční úspoře.

- Prodloužení termínu úplné uzavírky. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) je nutné prodloužit délku úplné uzavírky mostu na nezbytně nutnou dobu i s ohledem na zimní přestávku po dobu provádění prací.
- IG průzkum, dodatečná diagnostika opěr. Provedení dodatečného diagnostického a IG průzkumu bylo nezbytné pro zjištění stavu stávajících opěr.
- Geodetické zaměření, vypracování RDS. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) je nutné oproti zadávací dokumentaci zpracovat RDS na novou spodní stavbu mostu. S ohledem na změnu 1 (výstavba nových opěr) je nutné provést geodetické vytyčení založení a tvaru nové spodní stavby.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	<b>do 15 dnů od uzavření této smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 30. 06. 2019</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení stavby</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**11.754.837,55 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

V Praze, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018



SILNICE GROUP a.s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**PŘÍLOHA Č. 2 – HARMONOGRAM PRACÍ**

---