

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/43341 BRANKOVICE MOST 43341-3

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25317628  
sp. zn. B 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění změny termínu plnění

- Nevhodné klimatické podmínky a vzniklé vícepráce.

#### Zdůvodnění změny ceny díla

- Změna způsobu převedení dopravy. S ohledem na nutnost zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu i během blížícího se zimního období, během dopravního omezení, bylo nutné realizovat osazení mostního provizoria.
- Změna založení objektu. Z důvodu geologických poměrů bylo nutné zvolit zakládání mostního objektu z mikropilot.
- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	<b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy</b>
Dokončení a předání stavby	<b>do 20. 12. 2018</b>
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	<b>do 30 dnů od dokončení stavby-</b>
Předání a převzetí geometrických plánů	<b>do 60 dnů od dokončení stavby</b>

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**10.829.996,00 Kč**

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací věcný.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 14. 12. 2018

V Brně, dne 14. 12. 2018



FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**PŘÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---