

Číslo smlouvy objednatele: 490/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1249/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1421/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO **III/4191 SLAVKOV U BRNA MOST 4191-2**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25374311
sp. zn. C 15855

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna provedení kanalizačního potrubí. Po vybourání mostovky a odkopání na stávající kanalizační trouby bylo zjištěno, že stávající potrubí je v těsném souběhu s inženýrskými sítěmi, jeho odstranění by bylo značně komplikované a vyvolalo by přeložky těchto sítí. Proto bylo s ohledem na vyhovující technický stav stávajícího potrubí rozhodnuto, že zůstane zachováno a dojde k jeho sanaci a zakrytí krycí deskou.
- Provedení chrániček dle skutečného uspořádání inženýrských sítí. Z důvodu kolize plynovodu, vodovodu a veřejného osvětlení (nedodržení prostorového uspořádání inženýrských sítí a ochranných pásem dle ČSN EN), bylo nutné tyto osadit chráničky.
- Změna provádění vodorovného dopravního značení. S ohledem na klimatické podmínky není možná realizace VDZ plastem, bylo nutné VDZ provést barvou.
- Oprava kanalizační přípojky. Při vybourání mostovky a následném odkopu byla zjištěna poškozená přípojka uliční vpusti DN 150mm. Proto bylo nutné tuto přípojku kompletně opravit.
- Změna provedení bourání mostovky. Z důvodu kolizí inženýrských sítí (vodovod) bylo nutné bourat část konstrukce mostovky ručně. (Nebylo v podkladech zadavatele).
- Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož není na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace, není třeba provádět zajištění tohoto povolení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

3.692.984,32 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.


V Brně, dne 14. 12. 2018

V Olomouci, dne 14. 12. 2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



INSTA CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
