

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. července 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 250 009 / 2018 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **18SM0061**

„Čelákovice – Oprava (fasáda, čekárna)“

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu této
smlouvy a jejich případných dodatků)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

vedoucí společník společnosti: IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 26465728 , DIČ CZ26465728

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 84107

zastoupena: Petrem Michovským, jednatelem

společník společnosti: IM-stav Praha DS a.s.

se sídlem Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 01732625, DIČ: CZ01732625

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
19164

zastoupena: Petrem Michovským, členem představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost firem IM-stav Praha s.r.o. a IM-stav Praha DS a.s.“, za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost IM-stav Praha s.r.o., zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 10. 8. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

Korespondenční adresa zhotovitele:

IM-stav Praha s.r.o.

Zenklova 22/56,

180 00 Praha 8

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 3 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	1 850 372,95 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce ZL č. 1).....	- 86 486,40 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce ZL č. 2.)	- 88 400,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce ZL č. 1).....	15 022,16 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce ZL č. 2).....	88 400,00 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	1 778 908,71 Kč

Čl. 4 – Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

zahájení: srpen 2018 - ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv
ukončení: do 15. prosince 2018

Nové znění:

zahájení: srpen 2018 - ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo uveřejněním v Registru smluv
ukončení: **30. 4. 2019**

Zdůvodnění méně a více prací:

SO 001 – Fasáda

Při provádění nátěrů oken bylo při obhlídce z lešení zjištěno, že část oken je provedena nově a kvalita nátěrů je dobrá, proto zadavatel upravil rozsah výměry nátěrů.

Na základě žádosti projektanta bylo odsouhlaseno zadavatelem provedení nového nátěru a barevného řešení parapetů tak, aby odpovídalo novému barevnému řešení fasády.

V rámci koordinace prací se stavbou „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, došlo ze strany stavebníka investiční akce ke zpoždění v harmonogramu prací a do této chvíle nebyly dokončeny práce v rámci optimalizace trati, které jsou nutné jednak pro zpřístupnění prostor, tak i pro samotné provedení prací v rámci zadané zakázky „Čelákovice – Oprava (fasáda, čekárna)“. Jedná se zejména o dokončení úprav společné stěny na pozemku SVJ č.p. 220, demolici přístavku původní restaurace a dokončení vnitřních úprav podlah čekárny a vestibulu.

SO 002 – Čekárna a vestibul

Na žádost zadavatele byla provedena změna zadaného mobiliáře tak, aby odpovídala řešení prováděnému při rekonstrukci železničního koridoru u venkovních prostor, který byl předložen ze strany stavebníka (SŽDC, stavební správa západ) až v průběhu realizace zakázky. Nový návrh mobiliáře je kvalitativně srovnatelný s původním návrhem.

Zdůvodnění prodloužení doby plnění:

Z důvodu zpoždění stavebníka investiční akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. „Čelákovice – Oprava (fasáda, čekárna)“. Předpokládaný termín dokončení díla je do 30.4.2019.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Do čl. 8 „Další ujednání“ smlouvy se tímto doplňuje odst. 8.3. s následujícím zněním:

8.3. Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 7 této smlouvy „Nález podezřelého předmětu“.

Do smlouvy se tímto přidává příloha č. 7 s názvem: „Nález podezřelého předmětu“.

Zdůvodnění:

Výše uvedené změny smlouvy se provádí v důsledku změn vnitřních norem objednatele.

Opatření s názvem „Nález podezřelého předmětu“ je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 2.

IV.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

V.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací

Příloha č. 2 – Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 14. 12. 2018

V Praze dne 5.12.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Filip v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **156043**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e3cf5426-3cc2-4e65-8ba5-c60572145332

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **14.12.2018 16:50:01**



a141e9ec-2a29-456b-b96c-a312c47766b9