

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 2

Stavba:

I/44 Rejhotice , Filipovice - meteostanice

SO 02 I/44 Rejhotice - meteostanice

Objednatel stavby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Dodavatel stavby:

CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo Stavby:	I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN 500 156 0003
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	02 I/44 Rejhotice – meteostanice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	02/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Přehled dokladů	1/1	
Krycí list ZBV	1/2	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/3	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/6	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)	1/7	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/8	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)	1/4	
Změnový list (Skupina 3)	1/5	
Rozpočet celkový i s dodatky ZBV	16/9	
Kopie zápisů stavebního deníku		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

evidenční číslo Stavby: Rejhotice, Filipovice – meteo, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 evidenčního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rejhotice – meteostanice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/ 1	Číslo ZBV: 2
--	--	-----------------

Adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 IČ: 65993390

Adresa: CROSS Zlín, a.s.
 Hasičská 397, Louky, 76302 Zlín
 IČ: 60715286

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	37 540,00	37 540,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	37 540,00	37 540,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

Průvodní list zařazení změny do skupiny
 pro ZBV číslo: 2

Věcně příslušný útvar: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
 Název stavby: I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1
 Název SO/PS: I/44 Rejhotice – meteostanice

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **3 311 540,00 Kč;**
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: **3 199 700,00 Kč (bez DPH)**
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0,00 Kč, 0,00 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 37 540,00 Kč, 1,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
 Aktuální orientační smluvní částka: 3 349 080,00 Kč, 104,56 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
 Přesun protlaků pod komunikací, změna tras výkopů pro nn kabel

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ: **ANO / NE**
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno, funkce: XXXXXXXXXX technický pracovník Podpis:

datum: 5.12.2018

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: XXXXXXXXXX Podpis:

datum: 5.12.2018

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Rejhotice – meteostanice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/1	Číslo ZBV: 2
--	--	------------------------

Právní smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Cross Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

[doplňte dle potřeby]

Popis Změny:

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	37 540,00	37 540,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno [redacted] datum **5.12.2018** podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum **5.12.2018** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby rovněžně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1) jméno [redacted] datum **5.12.2018** podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum **5.12.2018** podpis

Číslo paré během výstavby (ZBV)

2

Číslo paré:

3

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
 I/44 Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 I/44 Rejhotice – meteostanice

Číslo SO/PS /
 číslo Změny SO/PS:
 02/1

Číslo ZBV:
 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.6.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Cross Zlín, a.s. Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

Přílohy změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění řízených protlaků pod silnicí I/44 nebylo možné v místech daných dokumentací protlaky provést z důvodu velmi kamenitého podloží kterým ani řízená hlavice protlaku nedokázala projít. Po několika pokusech bylo rozhodnuto po konzultaci s TDI investora o posunutí protlaků do pozic s vhodnějším podložím. Toto posunutí si vyžádalo změnu v délkách protlaků a výkopů. Fakturace proběhne dle skutečného rozsahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	37 540,00	37 540,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	5.12.2018	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	5.12.2018	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	5.12.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZ ZZZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	██████████	datum	5.12.2018	poc
---	-------	------------	-------	-----------	-----

Zhotovitel	jméno	██████████	datum	5.12.2018	poc
------------	-------	------------	-------	-----------	-----

Číslo paré: 3

ZÁPIS

projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2

Závazky Stavby: Rejhotice, Filipovice – meteostanice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 156 0003	
číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 02/1	
Závazky stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Rejhotice – meteostanice	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

3 199 700,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
Stavební/montážní práce	-2 310,00	114 150,00	3 311 540,00	111 840,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
Stavební/montážní práce	0,00	37 540,00	151 690,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
Stavební/montážní práce	-2 310,00	3 349 080,00	149 380,00	

Schvázení (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Projektovatel (stavbyvedoucí):

[redacted]

SOUHLASÍM

5.12.2018

Projektant (autorský dozor):

[redacted]

SOUHLASÍM

5.12.2018

Stavební dozor:

[redacted]

SOUHLASÍM

5.12.2018

Ředitel stavby:

SOUHLASÍM

5.12.2018

Městnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:

[redacted]

SOUHLASÍM