



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.**
Sídlo: Polní 4057/27, Hodonín, 695 01
IČ: 46992707
DIČ: CZ46992707
Zastoupený : Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti
- 1.2. Objednatel: **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
Sídlo: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
Zastoupený : Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
IČ: 00090352
DIČ: CZ00090352

2. Preambule

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 1. 2018 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, že pro objednatele provede dílo označeného smluvními stranami jako: „Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov“, který je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001695.
- 2.2. Po uzavření Smlouvy a po zahájení provádění díla bylo zjištěno:
- Kamenné základy historického objektu jsou částečně klenuté přímo na jílovitý terén. Při navrhovaných úpravách ve dvoře muzea by spodní líc klenby základů částečně vystupoval nad dláždění dvora. Pro zajištění stability objektu a ochranu mělkého založení byla v této části navržena opěrná železobetonová zídka projevující se ve dvoře viditelně, jako betonová lavice při fasádě objektu navazující na navržené jezdecké schodiště.
 - Při pokládání ležaté dešťové kanalizace dle PD před jihozápadní fasádou objektu bylo nalezeno původní napojení na stoku v dobrém stavu ověřeném kamerovou zkouškou. Přípojný bod nebyl dříve patrný vzhledem k neexistenci šachty v tomto místě. Vzhledem k tomu, že objem dešťových vod odváděných tímto napojením se proti původnímu stavu nemění, tudíž byla tato přípojka opět využita a bylo tedy ustoupeno od původně navrženého napojení do šachty před ohradní zdí muzea za chodníkem v ul. Palackého třída. Vzhledem k vyjádření správce kanalizačního řádu společnosti VaK, a.s. Hodonín o nemožnosti zaústění drenáží do kanalizace a byly proto na zakončení drenáží umístěny nově vsakovací jímký z plastových bloků.
 - Byly předvedeny ukázky čištění dřevěných stropů 2 místností ve 2.NP, a to jak chemicky (ředidla, aceton apod.), tak i mechanicky (cidlinou). Jako nejvhodnější se jeví provedení čištění mechanickou cestou (cidlinou), ošetření proti dřevokaznému hmyzu bezbarvým prostředkem na bázi acetonu, toluenu apod. a barevné sjednocení. Strop ve vedlejší místnosti, který je natřen světlejším prostředkem, nebude čištěn cidlinou, bude pouze ošetřen proti dřevokaznému hmyzu a místa s přílišným leskem budou lehce zbrušena, aby došlo ke zcelení povrchové úpravy. Závěrem



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

budou stropy v obou místnostech natřeny voskovým olejem, a tedy pro řádné plnění díla je nutné provést další výkony, které nebylo možné předvídat před započítáním prací a nebylo možné je zahrnout do zadávací dokumentace veřejné zakázky na realizaci tohoto díla. S ohledem na tyto skutečnosti se rozhodl objednatel změnit rozsah stavebních úprav a upravit stupeň dokumentace oproti původnímu zadání.

- 2.3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel provede dle Smlouvy vícepráce, přičemž shodně prohlašují, že nutnost provedení víceprací díla nebyla v době uzavírání Smlouvy předvídatelná.
- 2.4. Za tím účelem uzavírají v souladu s uzavřenou Smlouvou tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění část díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel provede plnění ve smyslu upravených výkresů původní projektové dokumentace a detailního položkového rozpočtu – vícepráce, vypracovaného (naceněného) zhotovitelem, a tyto jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku, včetně méněpráce.
- 3.2. Celková cena díla dle Smlouvy tak na základě tohoto dodatku bude zvýšena o **117 968,- Kč**, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí **97 494,- Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí **20 474,- Kč**.
- 3.3. Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle Smlouvy a tohoto dodatku se sjednává na částku **12 815 540,- Kč**, včetně DPH, přičemž tato cena bez DPH činí **10 591 355,- Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí **2 224 185,- Kč**.

4. Ostatní ujednání

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.
- 4.2. Ostatní ujednání ve Smlouvě nejsou tímto dodatkem dotčena.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, 2 přísluší zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek i Smlouva budou uveřejněny v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a k jejímu uveřejnění dává svůj souhlas. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku a Smlouvy v registru smluv podá objednatel.

V Hodoníně dne: **14. 12. 2018** 2018

Masarykovo muzeum v Hodoníně,

příspěvková
organizace



Zámecké nám. 9, 69

IČO: 00090352, DIČ:

tel.: 518 352 566

Objednatel

11. 12. 2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Opěrná zeď

<i>Rozpočet</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Vícepráce opěrná zeď	26.703,00
Méněpráce opěrná zeď	-6.624,00
<i>Celkem Kč bez DPH</i>	<i>20.079,00</i>
DPH 21 %	4.217,00
<i>Celkem Kč s DPH</i>	<i>24.296,00</i>

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Dešťová kanalizace, drenáže

<i>Rozpočet</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Vícepráce dešťová kanalizace	8.520,00
Méněpráce dešťová kanalizace	-14.383,00
Méněpráce drenáže	-6.900,00
<i>Celkem Kč bez DPH</i>	<i>-12.763,00</i>
DPH 21 %	-2.680,00
<i>Celkem Kč s DPH</i>	<i>-15.443,00</i>

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavební úpravy a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu Kyjov
Úprava dřev. stropu

<i>Rozpočet</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>
Vícepráce dřev. strop	113.494,00
Méněpráce dřev. strop	-23.316,00
<i>Celkem Kč bez DPH</i>	<i>90.178,00</i>
DPH 21 %	18.937,00
<i>Celkem Kč s DPH</i>	<i>109.115,00</i>

V
Masarykovo



Zem
iCC