

DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“)
uzavřenému dne 8. 8. 2014

SMLOUVA č. 16PT-000236

Název zakázky: „I/11 Oldřichovice – Bystřice, TDI“ ISPROFIN: 3271117014

Smluvní strany:

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

, generálním ředitelem ŘSD ČR

bankovní spojení:

IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

spol.: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem v **Praze 4, ulici K Rvšánce 1668/ 16, PSČ: 147 54**

zastoupeným

, předsedou představenstva

bankovní spojení:

, č.ú.

IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Bystřice – TDI“

a

spol.: **INFRAM a.s.**

se sídlem v **Praze 9, ulici Peluškova 1407, PSČ: 198 00**

zastoupeným

předsedou představenstva

bankovní spojení:

, č.ú.

IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jako člen společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Bystřice – TDI“

(oba členové společnosti dále jen „konzultant“) na straně druhé.

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě:

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Na stavbě probíhají dokončovací práce v termínu sjednaném dodatkem č. 1. Vzhledem k odchodu člena sdružení SDS EXMOST spol. s r.o. realizující stavbu ve sdružení s fy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., došlo k výraznému snížení počtu kvalifikovaných pracovníků a nepředání dokumentů od rozpracovaných SO na stavbě a tím zvýšení časové náročnosti při kompletaci podkladů potřebných ke kolaudaci stavby.

Vzhledem k této skutečnosti dochází ke změně rozsahu plnění Konzultantem, spočívající v úpravě složení pozic pracovníků a specialistů dodavatelem určených pro danou stavbu, čímž dochází u některých pozic k navýšení či snížení počtu dní nutných pro dokončení stavby.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění a uzavření tohoto dodatku takto:

Asistent správce stavby-specialista pro pozemní komunikace – snížení počtu dní o 16. Pouze úprava dle pracovních dní v měsíci. Činnost pracovníka dle výše uvedených skutečností bude nadále probíhat v plném výkonu.

Administrativní pracovník: navýšení počtu dní o 105. Navýšení počtu dní, má přímou souvislost z výše uvedenou skutečností. Činnost tohoto pracovníka je nezbytná pro zdárné zkompletování podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci.

Rozpočtář: Navýšení počtu dní o 18. Fakturace stavby a administrace ZBV není stále dokončená.

Koordinátor BOZP: Navýšení o 12 dní. Pokračující činnost po zprovoznění stavby na nedokončených objektech a nezbytných činnostech, které mají přímou souvislost s činností pracovníka BOZP.

Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce: Navýšení počtu dní o 47. Navýšení počtu dní, má přímou souvislost z výše uvedeného důvodu. Doposud nejsou dokončeny nedodělky a nejsou odstraněny vady z technických prohlídek na mostech.

Specialista v oboru produktovody: snížení počtu dní o 126. Činnost tohoto pracovníka na stavbě již není nutná.

Geodet ÚOZI: zvýšení počtu dní o 20. Pokračující činnost po zprovoznění stavby na nedokončených objektech a nezbytných činnostech, které mají přímou souvislost s činností geodeta.

Specialista pro kontrolu jakosti: navýšení počtu dní o 163. Navýšení počtu dní má přímou souvislost z výše uvedenou skutečností. Činnost tohoto pracovníka je nezbytná pro zdárné zkompletování podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci stavby.

Expert ŽP: Navýšení počtu dní o 10. Pokračující činnost po zprovoznění stavby na nedokončených objektech a nezbytných činnostech, které mají přímou souvislost s životním prostředím (např. dokončení přeložek potoků, kontrola plnění podmínek ŽP do úplného dokončení stavby).

II.

Změna rozsahu služeb

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází též ke změně rozsahu plnění, spočívající v úpravě složení pozic (pracovníků a specialistů dodavatele určený pro danou stavbu) a navýšení počtu dní pro některé z nich, v důsledku čehož dochází k navýšení ceny plnění o částku **1.196.400,- Kč** (bez DPH). Podrobná specifikace změny jednotlivých pozic a navýšení ceny plnění je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 a s tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento Dodatek má 2 strany a 1 stranu přílohy.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

za Objednatele:

Datum:

4. 12. 2013

za Konzultanta:

Datum:

14. 12. 2013

ředitel Správa Ostrava
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva
spol. PRAGOPROJEKT, a.s.,
oprávněn k podpisu za společnost:
“PRAGOPROJEKT/INFRAM - Bystřice – TDI”
na základě plné moci ze dne 25. 3. 2014

I/11 Oldřichovice - Bystřice, TDI

Příloha č.1

Sdružení: PGP + INFRAM

Pozice	SOD			Dodatek č.1			Dodatek č.2		
	počet dní celkem	denní sazba	celková cena dle smlouvy	+/-	počet dní celkem SOD+D1	celková cena SOD+D1	+/-	počet dní celkem SOD+D1+D2	celková cena SOD+D1+D2
A) Tým asistenta správce stavby	2340		15 454 200		2340	15 521 400		2459	15 971 100
Asistent správce stavby (Specialista pro pozemní komunikace)	1 008	7 800	7 862 400	252	1 260	9 828 000	-16	1 244	9 703 200
Administrativní pracovník	384	3 600	1 382 400	84	468	1 684 800	105	573	2 062 800
Rozpočtář	176	6 550	1 152 800	0	176	1 152 800	18	194	1 270 700
Inženýring	420	6 550	2 751 000	-420	0	0	0	0	0
Koordinátor BOZP	352	6 550	2 305 600	84	436	2 855 800	12	448	2 934 400
								0	0
B) Technická dozorní správa	1 976		12 942 800		2 480	16 244 000		1 976	16 925 200
Specialista geotechnik	72	6 550	471 600	0	72	471 600	0	72	471 600
Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce	924	6 550	6 052 200	252	1 176	7 702 800	47	1 223	8 010 650
Specialista v oboru produktovody	280	6 550	1 834 000	126	406	2 659 300	-126	280	1 834 000
Geodet ÚOZI (včetně 3D měření dle metodiky SGR č. 8/2011)	220	6 550	1 441 000	0	220	1 441 000	20	240	1 572 000
Specialista PKO	40	6 550	262 000	0	40	262 000	0	40	262 000
Specialista pro kontrolu jakosti	440	6 550	2 882 000	126	566	3 707 300	163	729	4 774 950
								0	0
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci	286		1 873 300		286	1 873 300		286	1 938 800
Expert - inženýrská geologie	15	6 550	98 250	0	15	98 250	0	15	98 250
Expert - pozemní komunikace	60	6 550	393 000	0	60	393 000	0	60	393 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	60	6 550	393 000	0	60	393 000	0	60	393 000
Expert - produktovody	10	6 550	65 500	0	10	65 500	0	10	65 500
Expert - ŽP	90	6 550	589 500	0	90	589 500	10	100	655 000
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací	21	6 550	137 550	0	21	137 550	0	21	137 550
Expert - elektrotechnická zařízení	30	6 550	196 500	0	30	196 500	0	30	196 500
A) Tým asistenta správce stavby		CELKEM	15 454 200 Kč		CELKEM	15 521 400 Kč		CELKEM	15 971 100 Kč
B) Technická dozorní správa		CELKEM	12 942 800 Kč		CELKEM	16 244 000 Kč		CELKEM	16 925 200 Kč
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci		CELKEM	1 873 300 Kč		CELKEM	1 873 300 Kč		CELKEM	1 938 800 Kč
SOD									
Celkem (bez DPH)			30 270 300 Kč						
DPH (21%)			6 356 763 Kč						
Celkem vč. DPH			36 627 063 Kč						
SOD + Dodatek č.1									
Celkem (bez DPH)			33 638 700 Kč						
DPH (21%)			7 064 127 Kč						
Celkem vč. DPH			40 702 827 Kč						
Dodatek č.1									
Celkem (bez DPH)			3 368 400 Kč						
DPH (21%)			707 364 Kč						
Celkem vč. DPH			4 075 764 Kč						
SOD + D1+Dodatek č.2									
Celkem (bez DPH)			34 835 100 Kč						
DPH (21%)			7 315 371 Kč						
Celkem vč. DPH			42 150 471 Kč						
Dodatek č.2									
Celkem (bez DPH)			1 196 400 Kč						
DPH (21%)			251 244 Kč						
Celkem vč. DPH			1 447 644 Kč						