

## DODATEK č. 1/2015

ke smlouvě o poskytování služeb č. 14EU-000364 ze dne 8. 12. 2014

„Oprava mostu 44-016 Zábřeh – zpracování PD“

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
CZ65993390  
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem ŘSD

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
[redacted] ředitel Správy Olomouc

**Poskytovatel:** Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
zastoupený: I [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 463 47 488

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2015 ve znění:

### V. Doba plnění

#### - původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen povést Služby v termínech:

- PD + IČ do 04/2015

#### - nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen povést Služby v termínech:

- DSP do 06/2015  
- PDPS do 08/2015  
- IČ do 12/2015

#### Zdůvodnění:

Oproti původním předpokladům, které vycházely ze zpracované hlavní prohlídky mostu, kdy bylo uvažováno s opravou zahrnující výměnu izolace s mostním příslušenstvím bez nutnosti úplné uzavírky mostu, se smluvní strany dohodly na nutnosti zahrnout také výměnu dosluhujících elastomerových ložisek. Z důvodu použitých technologií dojde k úplnému uzavření mostu a nutnosti návrhu objízdných tras, případně provizorní komunikace. Zejména projednání variant možných objízdných a provizorních komunikací je vzhledem k těsné blízkosti města Zábřeh poměrně složité a časově náročné. Odevzdání projektové dokumentace bude probíhat ve více krocích.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. **14EU-0100364** ze dne 8. 12. 2014.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele: