

DODATEK č. 2/2015

ke smlouvě o poskytování služeb č. 14EU-000364 ze dne 8. 12. 2014 a dodatku č. 1/2015 ze dne 24. 2. 2015

„Oprava mostu 44-016 Zábřeh – zpracování PD“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
CZ65993390
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem ŘSD

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
[redacted] ředitel Správy Olomouc

Poskytovatel: Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupený: [redacted] předsedou představenstva
IČ: 463 47 488

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2015 ve znění:

V. Doba plnění

- původní znění:

5.1 Poskytovatel je povinen povést Služby v termínech:

- PD + IČ do 04/2015

- nové znění:

5.1 Poskytovatel je povinen povést Služby v termínech:

- Koncept DSP do 15. 12. 2015
- Koncept PDPS do 15. 12. 2015
- IČ, vč. zpracování DÚR, ÚR a SP do 08/2016

VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- původní znění:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
„Oprava mostu 44-016 Zábřeh – zpracování PD“	(a) 714 800,-	(b) 150 108,-	(c) = (a) + (b) 864 908,-

- nové znění:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
„Oprava mostu 44-016 Zábřeh – zpracování PD“	(a) 848 800,-	(b) 178 248,-	(c) = (a) + (b) 1 027 048,-

Zdůvodnění:

V průběhu zajišťování podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby ke stavebnímu povolení bylo zjištěno, že pozemek p. č. 4072/10 na LV 3413 je ve spoluvlastnictví osoby evidované na seznamu nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) – Pěničková Emilie, jejíž adresa je neznámá.

Z tohoto důvodu projektant prověří a navrhne úpravu provizorní komunikace a objízdných tras. Provizorní komunikace se na sil I/44 připojí o cca 90m blíže mostu v místě násypu výšky cca 3,3m. Tím bude možné se vyhnout výše uvedenému problematickému pozemku 4072/10 na LV 3413.

Tyto skutečnosti vyvolaly nutnost vyhotovení dokumentace pro územní řízení, získání pravomocného územního rozhodnutí, což má za následek úpravu termínu dokončení IČ a navýšení ceny za zpracování další varianty provizorní komunikace a zpracování DÚR.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované objednávce zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 2/2015 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 14EU-000364 ze dne 8. 12. 2014 a dodatku č. 1/2015 ze dne 24. 2. 2015.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele: