

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:**PB SCOM s r.o.**

Sídlo: Radniční 28, 753 01, Hranice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vložce 18505
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank, a.s. ČSOB a.s.
Číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16. 8. 2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 629/2018-SML, na akci „**VN Smolenská – těžba nánosů a oprava VD – stavební objekty SO 02, SO 03**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Hlavní rozsah prací na díle spočívá v opravě předpolí bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, v opravě opevnění návodního líce hráze, v opravě spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu a v opravě bezpečnostního přelivu přednádrže. V rámci technologických objektů bude namontována nová obslužná lávka a zábradlí.

Při realizaci díla došlo ke zjištění nových skutečností, které vedly ke změně rozsahu prací.

- U stavebního objektu SO 02.1 Oprava předpolí bezpečnostního přelivu a spodní výpusti, bylo zjištěno, že příčný práh je zavázán hlouběji do svahu, než předpokládala projektová dokumentace, což vedlo k navýšení plochy opravovaných dlažeb předpolí bezpečnostního přelivu a k navýšení kubatury betonů (včetně úpravy potřebné výměry bednění) pro zhotovení nového příčného prahu. Skutečný rozsah nezbytných prací byl ověřen kontrolním zaměřením. U tohoto objektu došlo zároveň s ohledem na skutečný rozsah poškození k ponížení plochy opravovaného dna skluzu.

- U stavebního objektu SO 02.3 Oprava spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu bylo nejprve zjištěno, že v projektové dokumentaci předepsaný tlak pro otryskání betonových konstrukcí není dostatečný pro nezbytné odstranění nesoudržného betonu, tak aby následná sanace proběhla jen na zdravý/soudržný beton. Pro dostatečné otryskání nesoudržného betonu byl po prověření na místě samém použit tlak vody 1200 barů. Po takto provedeném očištění bylo zjištěno větší hloubkové lokální poškození betonových konstrukcí spadiště a skluzu bezpečnostního přelivu, než předpokládal projekt, což vyvolalo i potřebu navýšení dalších prací spojených se sanací betonových konstrukcí. Na základě tohoto zjištění byl upraven výkaz výměr a doplněn o položky pro řádné provedení hloubkové sanace.

- U stavebního objektu SO 02.2 Oprava opevnění návodního líce hráze bylo po odstranění sedimentu od paty hráze, zjištěno, že stávající štět, včetně jeho založení, je ve vynikajícím stavu. Z tohoto důvodu nebyla oprava stabilizační patky z kamenné rovnaniny prováděna. Byla provedena pouze pomístní oprava poškozeného štětu.

Na základě výše popsaných změn, které vyvolaly potřebu jak navýšení rozsahu prací, tak snížení rozsahu potřebných prací předložil zhotovitel změnový rozpočet stavby zohledňující skutečný stav, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla. Po zohlednění víceprací a méněprací bude celková cena oproti původnímu rozpočtu ponížena o 436.951,07 Kč bez DPH.

Během měsíce listopadu a prosince byly několikrát přerušeny práce na provádění sanací betonových konstrukcí, o kterých jsou provedeny zápisy ve stavebním deníku. Vzhledem k nevyhovujícím klimatickým podmínkám a vzhledem k aktuální předpovědi počasí bude nutno finální reprofilační stěrky provést v klimaticky optimálním období. Z tohoto důvodu byl posunut termín k dokončení těchto stavebních prací.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: nejpozději do 15. 4. 2019

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: 5 063 983,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č.1 se změnovým rozpočtem.

V Brně dne:

V Hranicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
PB SCOM s.r.o.
[redacted]
zmocněnec