

## DODATEK č. 2

k Souhrnu smluvních dohod (dále jen „Smlouva“)  
uzavřenému dne 8. 8. 2014

**SMLOUVA č. 16PT-000235**

**Název zakázky: „I/11 Nebory - Oldřichovice“ ISPROFIN: 3271117013**

Smluvní strany:

**objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

**generálním ředitelem ŘSD ČR**

bankovní spojení:

**IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

spol.: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem v **Praze 4, ulici K Ryšánce 1668/ 16, PSČ: 147 54**

zastoupeným

**předsedou představenstva**

bankovní spojení:

**č.ú.**

**IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory – TDI“

a

spol.: **INFRAM a.s.**

se sídlem v **Praze 9, ulici Pelušková 1407, PSČ: 198 00**

zastoupeným:

**předsedou představenstva**

bankovní spojení:

**č.ú.**

**IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jako člen společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory – TDI“

(oba členové společnosti dále jen „konzultant“) na straně druhé.

**uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě:**

### I.

#### **Předmět dodatku, zdůvodnění**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je (i) změna v rozsahu zhotovitelem poskytovaného plnění, dle skutečné potřeby nasazení pracovníku na jednotlivých pozicích. Vzhledem k odchodu člena sdružení D.I.S., spol. s.r.o. realizující stavbu ve sdružení s fy IMOS Brno, a.s. došlo k výraznému snížení

efektivnosti dokončovacích prací a k zvýšení časové náročnosti při kompletaci podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci stavby. Na základě této skutečnosti dochází ke změně v rozsahu zhotovitelem poskytovaného plnění, dle skutečné potřeby nasazení pracovníku na jednotlivých pozicích.

- Specialista pro pozemní komunikace: Snížení počtu dní o 130. Činnost tohoto pracovníka není nutná do zaslíbeného termínu.
- Administrativní pracovník: Navýšení počtu dní o 79. Navýšení počtu dní, má přímou souvislost z výše uvedenou skutečností. Činnost tohoto pracovníka je nezbytná pro zdárné zkompletování podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci stavby.
- Rozpočtář: Navýšení počtu dní o 21. Fakturace stavby a administrace ZBV není dokončena.
- Koordinátor BOZP: Snížení počtu dní o 13. Činnost tohoto pracovníka již není nutná.
- Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce: Snížení počtu dní o 70. Činnost tohoto pracovníka není nutná do zaslíbeného termínu.
- Specialista v oboru produktovody: Navýšení počtu dní o 97. Po zprovoznění stavby nebyly dokončeny přeložky potoků. Nezbytné dokončovací práce na kanalizacích a pomoc při kompletaci a vyhodnocování zkoušek. (např. kamerové zkoušky).
- Specialista pro kontrolu jakosti: Navýšení počtu dní o 71. Navýšení počtu dní, má přímou souvislost z výše uvedenou skutečností. Činnost tohoto pracovníka je nezbytná pro zdárné zkompletování podkladů potřebných k předání díla a ke kolaudaci stavby.
- Expert ŽP: Navýšení počtu dní o 8. Pokračující činnost po zprovoznění stavby na nedokončených objektech a nezbytných činnostech, které mají přímou souvislost s životním prostředím (např. dokončení přeložek potoků, kontrola plnění podmínek ŽP do úplného dokončení stavby).

## II.

### Změna termínu plnění a rozsahu služeb

#### 1.

1. Nedochozí ke změně termínu
2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto dodatku dochází ke změně rozsahu plnění, spočívající v úpravě složení pozic (pracovníků a specialistů dodavatele určený pro danou stavbu) a dochází tak u některých pracovníků k navýšení či snížení počtu dní, ale nedochází ke změně ceny plnění. Podrobná specifikace změny jednotlivých pozic a navýšení ceny plnění je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, přičemž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tento Dodatek má 2 strany a 1 stranu přílohy.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**za Objednatele:**

Datum: 4. 12. 2018

**za Konzultanta:**

Datum: 4. 12. 2018

generální ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda představenstva  
spol. PRAGOPROJEKT, a.s.,  
oprávněn k podpisu za společnost:  
“PRAGOPROJEKT/INFRAM - Nebory – TDI”  
na základě plné moci ze dne 25. 3. 2014

# I/11 Nebory - Oldřichovice, TDI

Sdružení: PGP + INFRAM

Pozice	SOD		
	počet dni celkem	denní sazba	celková cena dle smlouvy
<b>A) Tým asistenta správce stavby</b>	<b>2340</b>		<b>15 312 000</b>
Asistent správce stavby (Specialista pro pozemní komunikace)	1 008	7 800	7 862 400
Administrativní pracovník	384	3 600	1 382 400
Rozpočtář	176	6 400	1 126 400
Inženýring	420	6 400	2 688 000
Koordinátor BOZP	352	6 400	2 252 800
<b>B) Technická dozorní správa</b>	<b>1 976</b>		<b>12 646 400</b>
Specialista geotechnik	72	6 400	460 800
Specialista pro mosty a inženýrské konstrukce	924	6 400	5 913 600
Specialista v oboru produktovody	280	6 400	1 792 000
Geodet ÚOZI (včetně 3D měření dle metodiky SGR č. 8/2011)	220	6 400	1 408 000
Specialista PKO	40	6 400	256 000
Specialista pro kontrolu jakosti	440	6 400	2 816 000
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>	<b>286</b>		<b>1 830 400</b>
Expert - inženýrská geologie	15	6 400	96 000
Expert - pozemní komunikace	60	6 400	384 000
Expert - mosty a inženýrské konstrukce	60	6 400	384 000
Expert - produktovody	10	6 400	64 000
Expert - ŽP	90	6 400	576 000
Auditor bezpečnosti pozemních komunikací	21	6 400	134 400
Expert - elektrotechnická zařízení	30	6 400	192 000
<b>A) Tým asistenta správce stavby</b>		<b>CELKEM</b>	<b>15 312 000 Kč</b>
<b>B) Technická dozorní správa</b>		<b>CELKEM</b>	<b>12 646 400 Kč</b>
<b>C) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>		<b>CELKEM</b>	<b>1 830 400 Kč</b>

## SOD

Celkem (bez DPH)	29 788 800 Kč
DPH (21%)	6 255 648 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>36 044 448 Kč</b>

+/-	Dodatek č.1	
	počet dni celkem SOD+D1	celková cena SOD+D1
	<b>2340</b>	<b>15 429 600</b>
252	1 260	9 828 000
84	468	1 684 800
0	176	1 126 400
-420	0	0
84	436	2 790 400
	<b>2 480</b>	<b>15 872 000</b>
0	72	460 800
252	1 176	7 526 400
126	406	2 598 400
0	220	1 408 000
0	40	256 000
126	566	3 622 400
	<b>286</b>	<b>1 830 400</b>
0	15	96 000
0	60	384 000
0	60	384 000
0	10	64 000
0	90	576 000
0	21	134 400
0	30	192 000
	<b>CELKEM</b>	<b>15 429 600 Kč</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>15 872 000 Kč</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>1 830 400 Kč</b>

## SOD + Dodatek č.1

Celkem (bez DPH)	33 132 000 Kč
DPH (21%)	6 957 720 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>40 089 720 Kč</b>

## Dodatek č.1

Celkem (bez DPH)	3 343 200 Kč
DPH (21%)	702 072 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>4 045 272 Kč</b>

+/-	Dodatek č.2	
	počet dni celkem SOD+D1+D2	celková cena SOD+D1+D2
	<b>2297</b>	<b>14 751 200</b>
-130	1 130	8 814 000
79	547	1 969 200
21	197	1 260 800
0	0	0
-13	423	2 707 200
	<b>2 578</b>	<b>16 499 200</b>
0	72	460 800
-70	1 106	7 078 400
97	503	3 219 200
0	220	1 408 000
0	40	256 000
71	637	4 076 800
	<b>294</b>	<b>1 881 600</b>
0	15	96 000
0	60	384 000
0	60	384 000
0	10	64 000
8	98	627 200
0	21	134 400
0	30	192 000
	<b>CELKEM</b>	<b>14 751 200 Kč</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>16 499 200 Kč</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>1 881 600 Kč</b>

## SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2

Celkem (bez DPH)	33 132 000 Kč
DPH (21%)	6 957 720 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>40 089 720 Kč</b>

## Dodatek č.2

Celkem (bez DPH)	- Kč
DPH (21%)	- Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>- Kč</b>